

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PROAGUA NÚM.-27-01/2020 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2020
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	2020
30	MAYO		

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la obra / subsección	Localización		Situación de la obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador								
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada					
	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA QUE ABASTECERA LA ZONA SURPONIENTE, ASÍ COMO LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN PARA REFORZAR EL SISTEMA DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	EMILIANO ZAPATA	CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA	IT	2020	30/05/2020	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS / CURSOS Y TALLERES	CENTRO	CIUDAD DE VILLAHERMOSA	IT	2020	30/05/2020	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1	0
TOTAL									2,200,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	500,000.00	Autorizado	2,200,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			


Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la obra
INICIO Y TERMINACIÓN
IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN
CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO


ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUUR)

REPORTE DE AVANCE 2020
(PESOS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	MAYO	2020

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador							
				Clave de INEGI (9 Dignos)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpai.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270050001	COMALCALCO	CIUDAD DE COMALCALCO	IT	2020	30/05/2020	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PERIMETRAL EN AMBAS MARGENES DEL RIO SECO PARA CAPTAR LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y CONDUCCIRLAS AL CÁRCAMO CONCENTRADOR Y DE ESTA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	270140001	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	30/05/2020	1,800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS EXCEDENTES DEL CÁRCAMO CENTRAL CAMIONERA A SU DESCARGA AL RIO DE LA SIERRA, CIUDAD DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	270150001	TACOTALPA	CIUDAD DE TACOTALPA	IT	2020	30/05/2020	600,000.00	420,000.00	0.00	0.00	600,000.00	420,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	REINGENIERÍA DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO, COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS DE LA CIUDAD DE TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270160001	TEAPA	CIUDAD DE TEAPA	IT	2020	30/05/2020	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270130001	NACAJUCA	CIUDAD DE NACAJUCA	IT	2020	30/05/2020	1,500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,050,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "GUANAJAY", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	27E-08	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	30/05/2020	4,952,131.00	1,228,459.00	0.00	0.00	4,952,131.00	1,228,459.00	3,723,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	0

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	2020
30	MAYO		

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Inversión Autorizada						Metas por Indicador						
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio				Localidad	Total		Federal	Total	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "DEPORTIVA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	2.7E-08	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	2020	30/05/2020	6,953,380.00	2,044,003.67	0.00	6,953,380.00	2,044,003.67	4,909,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "MÉNDEZ", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO	2.7E-08	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	2020	30/05/2020	9,715,489.00	2,786,952.66	0.00	9,715,489.00	2,786,952.66	6,928,536.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "PUERTO CEIBA", EN PUERTO CEIBA, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	270140006	PARAISO	PUERTO CEIBA	2020	30/05/2020	5,603,307.00	1,436,470.67	0.00	5,603,307.00	1,436,470.67	4,166,836.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "RÍO SECO", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	2.7E-08	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	2020	30/05/2020	2,504,865.00	627,189.00	0.00	2,504,865.00	627,189.00	1,877,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0

TOTAL	38,629,172.00	12,993,075.00	0.00	0.00	38,629,172.00	12,993,075.00	25,636,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

TOTAL	85,242.00	41,621.00	41,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CONTRALORIA SOCIAL

[Handwritten signature]

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	MAYO	2020

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador																		
				Clave de INEGI (9) Dignos	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada														
SUPERVISIÓN TÉCNICA																			Autorizado	832,416.00	416,208.00	416,208.00	416,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGUA 2019																			Autorizado	41,744,830.00	14,550,904.00	27,193,926.00	27,193,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado																			Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado																			Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico																			Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero																			Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO ACUÑAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO