

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	RENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	NOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ELERCCO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	4	TAB230402272408	Proyecto de inversión	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	09-03-Conservación y Operación de Caminos y Puente s de	09-03-Conservación y Operación de Caminos y Puente s de	09-03-Conservación y Operación de Caminos y Puente s de	09-03-Conservación y Operación de Caminos y Puente s de	3,965,850.00	3,948,902.06		14000854- Construcción de pavimento hidráulico en la avenida Camino Ganadero (entre calle José María Morelos y Pavón y calle Ignacio Aldama y entre calle 2 de abril y calle 18 de marzo), municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000854	S	11,914	10,555	0	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3189.0, meta_modificada: 3189.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Avenida Camino Ganadero (entre calle José María Morelos y Pavón y calle Ignacio Aldama y entre calle 2 de abril y calle 18 de marzo), lon: 91.747065, lat: 17.794942))	11-12-2023	12-03-2024	3,948,902.06	3,948,902.06	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000854-24B/2023, contratista: GRUPO BAMOS, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0))	(2272408/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	TAB230402272410	Proyecto de inversión	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	09-03-Conservación y Operación de Caminos y Puente s de	09-03-Conservación y Operación de Caminos y Puente s de	09-03-Conservación y Operación de Caminos y Puente s de	09-03-Conservación y Operación de Caminos y Puente s de	19,985,150.00	15,989,866.89		14000855- Construcción de pavimento asfáltico en el paso vehicular Tabasco 1 y gazas, en el Km. 3+150 de la carretera Villahermosa-Escárcega, municipio de Centro, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000855	S	178,122	330,060	0	(meta1 (unidad_medida: Kilómetro, meta: 1.31, meta_modificada: 1.31))	1	(geo1 (cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Carretera Villahermosa-Escárcega km. 3+150, lon: -92.902524, lat: 18.001065))	11-12-2023	12-03-2024	15,989,866.89	15,989,866.89	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000855-23S/2023, contratista: PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CON COMUNITA))	(meta1 (unidad_medida: Kilómetro, avance: 0.04))	(2272410/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	TAB230102208647	Proyecto de inversión	23-Provisión de Salarios y Economías Federales y Municipales	23-Provisión de Salarios y Economías Federales y Municipales	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	25,079,720.00	21,346,336.95		14000728- Construcción de pavimento asfáltico en el camino Nueva Zelanda-Samará, del Km. 0+000 al Km. 13+000, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000728	S	2,489	2,361	0	(meta1 (unidad_medida: Kilómetro, meta: 13.0, meta_modificada: 13.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 2, localidad: 58, direccion: Camino Nueva Zelanda-Samará, del km 0+000 al km 13+000, lon: -93.361218, lat: 17.949541))	01-03-2023	13-07-2023	21,346,336.95	21,346,336.95	21,346,336.95	21,346,336.95	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000728-11/2023, contratista: HR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida: Kilómetro, avance: 13.0))	(2208647/proyecto_INICIO, 2208647/proyecto_PROCESO, 2208647/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230102208648	Proyecto de inversión	23-Provisión de Salarios y Economías Federales y Municipales	23-Provisión de Salarios y Economías Federales y Municipales	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	31,562,071.00	22,498,457.97		14000729- Construcción de pavimento asfáltico en el camino Tenosique - Mactun-Cuchilla, tramo, Cuchilla-Nicolás Bravo, del Km 0+000 al Km. 5+000, en el municipio de Balancán, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000729	S	793	801	0	(meta1 (unidad_medida: Kilómetro, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0))	1	(geo1 (cve_municipio: 1, localidad: 24, direccion: Camino Tenosique-Mactun-Cuchilla, tramo Cuchilla-Nicolás Bravo, del km 0+000 al km 5+000, lon: -91.24845, lat: 17.872171))	01-03-2023	28-06-2023	22,498,457.97	22,498,457.97	22,498,457.97	22,498,457.97	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000729-21/2023, contratista: FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A. DE C.V. CONVOCANTE GOB))	(meta1 (unidad_medida: Kilómetro, avance: 5.0))	(2208648/proyecto_INICIO, 2208648/proyecto_PROCESO, 2208648/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230102208652	Proyecto de inversión	23-Provisión de Salarios y Economías Federales y Municipales	23-Provisión de Salarios y Economías Federales y Municipales	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	12,386,268.00	11,935,439.38		14000732- Construcción de pavimento asfáltico en el camino Aquiles Serdán - El Congo - Tepetitán, tramo del Km 0+200 al Km 7+400, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000732	S	1,729	1,713	0	(meta1 (unidad_medida: Kilómetro, meta: 7.2, meta_modificada: 7.2))	1	(geo1 (cve_municipio: 12, localidad: 36, direccion: Camino Aquiles Serdán - El Congo - Tepetitán, lon: -92.428731, lat: 17.610212))	16-03-2023	13-07-2023	11,935,439.38	11,935,439.38	11,935,439.38	11,935,439.38	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000732-12/2023, contratista: CONSTRUCTORA VERVILL, S.A. DE C.V., convocante: GOB))	(meta1 (unidad_medida: Kilómetro, avance: 7.2))	(2208652/proyecto_INICIO, 2208652/proyecto_PROCESO, 2208652/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230102208653	Proyecto de inversión	23-Provisión de Salarios y Economías Federales y Municipales	23-Provisión de Salarios y Economías Federales y Municipales	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	22,381,772.00	15,429,673.38		14000733- Construcción de pavimento asfáltico en el Libramiento de Emiliano Zapata, del Km 0+000 al Km 3+860, en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000733	S	11,914	10,555	0	(meta1 (unidad_medida: Kilómetro, meta: 3.86, meta_modificada: 3.86))	1	(geo1 (cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Libramiento de Emiliano Zapata, del km 0+000 al km 3+860, lon: -91.78587, lat: 17.741701))	16-03-2023	28-07-2023	15,429,673.38	15,429,673.38	15,429,673.38	15,429,673.38	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000733-13/2023, contratista: SUPERFICIE MEXICANA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante: GOB))	(meta1 (unidad_medida: Kilómetro, avance: 3.86))	(2208653/proyecto_INICIO, 2208653/proyecto_PROCESO, 2208653/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230102208659	Proyecto de inversión	23-Provisión de Salarios y Economías Federales y Municipales	23-Provisión de Salarios y Economías Federales y Municipales	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	21,645,174.00	15,271,264.94		14000734- Construcción de pavimento asfáltico en el camino Conalep - López Portillo, tramo: del km 0+000 al km 4+600, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000734	S	16,316	15,118	0	(meta1 (unidad_medida: Kilómetro, meta: 4.6, meta_modificada: 4.6))	1	(geo1 (cve_municipio: 12, localidad: 1, direccion: Camino Conalep-López Portillo, tramo del km 0+000 al km 4+600, lon: -92.553326, lat: 17.775391))	03-04-2023	15-08-2023	15,271,264.94	15,271,264.94	13,732,039.40	13,732,039.40	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000734-35/2023, contratista: GRUPO ARGENT, S.A. DE C.V., convocante: GOB))	(meta1 (unidad_medida: Kilómetro, avance: 4.37))	(2208659/proyecto_INICIO, 2208659/proyecto_PROCESO, 2208659/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230102208661	Proyecto de inversión	23-Provisión de Salarios y Economías Federales y Municipales	23-Provisión de Salarios y Economías Federales y Municipales	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	23-U093-Fondo para Entidades y Municipios Productores	17,809,856.00	13,624,356.21		14000736- Construcción de pavimento asfáltico en el camino E.C. (Villahermosa-Escárcega) - San Juan El Alto, del km 0+000 al Km 3+500, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000736	S	1,263	1,246	0	(meta1 (unidad_medida: Kilómetro, meta: 3.5, meta_modificada: 3.5))	1	(geo1 (cve_municipio: 9, localidad: 25, direccion: E.C. Villahermosa-Escárcega)-San Juan el Alto, del km 0+000 al km 3+500, lon: -92.726625, lat: 17.794942))	02-05-2023	29-08-2023	13,624,356.21	13,624,356.21	13,624,356.21	13,624,356.21	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000736-36/2023, contratista: CONSTRUCCIONES WESJE, S.A. DE C.V., convocante: GOB))	(meta1 (unidad_medida: Kilómetro, avance: 3.5))	(2208661/proyecto_INICIO, 2208661/proyecto_PROCESO, 2208661/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT2_CICLO DE RECURSO	HT2_RAMO	HT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	BARBETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR		
2023	4	TAB230102208664	Proyecto de inversión	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	14,380,117.00	14,380,117.00	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4380117E7, modificado:1.4380117E7))	14000738- Construcción de pavimento asfáltico en tramos aislados del camino Vicente Guerrero-Lerma, del Km. 0+000 al km. 6+800, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000738	S	1,652	1,681	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro ,meta:4.2, meta_modificada:4.2))	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:33, direccion:Camino Vicente Guerrero-Lerma, del km.0+000 al km.6+800, lon:-92.906002, lat:17.548567))	02-05-2023	14-08-2023	14,380,117.00	14,380,117.00	14,380,117.00	14,380,117.00	14,380,117.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000738-45/2023, contratista:GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS, S.A DE C.V., convocante:GOB TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2))	(2208664/proyecto_INICIO, 2208664/proyecto_PROCESO, 2208664/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230102208666	Proyecto de inversión	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	11,296,779.00	8,072,161.34	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1296779E7, modificado:8072161.34))	14000739- Construcción de pavimento asfáltico en el camino Boca de Río Chico-Torno Largo-Boca de San Antonio, del Km.0+000 al km. 2+300, en el municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000739	S	444	449	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro ,meta:2.3, meta_modificada:2.3))	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:7, direccion:Camino Boca de Río Chico-Torno Largo-Boca de San Antonio, lon:-92.144349, lat:17.975754))	01-03-2023	29-05-2023	8,072,161.34	8,072,161.34	8,072,161.34	8,072,161.34	8,072,161.34	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000739-14/2023, contratista:RINGER, PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A DE C.V., convocante:GOB TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3))	(2208666/proyecto_INICIO, 2208666/proyecto_PROCESO, 2208666/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230102208667	Proyecto de inversión	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	41,989,424.00	37,313,860.29	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1989424E7, modificado:3.731386029E7))	14000740- Construcción de pavimento asfáltico en el camino E.C. (Villahermosa-Escárcega)Km. 101-Jonuta del Km. 23+000 al km 31+000, en el municipio de Jonuta, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000740	S	15,344	15,454	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro ,meta:8.0, meta_modificada:8.0))	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Camino Villahermosa-Escárcega)km. 101-Jonuta del km.23+000 al km.31+000, lon:-92.13834, lat:17.988485))	01-03-2023	12-08-2023	37,313,860.29	37,313,860.29	37,313,860.29	37,313,860.29	37,313,860.29	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000740-22/2023, contratista:CONSORCIO DOMAGUI,S A DE C.V., convocante:GOB TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0))	(2208667/proyecto_INICIO, 2208667/proyecto_PROCESO, 2208667/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230102208668	Proyecto de inversión	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	2,453,286.00	1,963,257.92	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.453286E0, modificado:1963257.92))	14000741- Construcción de pavimento asfáltico en el camino El Tinto, Ra. Pajonal del Km. 0+000 al km.0+500, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000741	S	530	497	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro ,meta:0.5, meta_modificada:0.5))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:143, direccion:Camino el Tinto, Ra. Pajonal, lon:92.796195, lat:17.995269))	02-05-2023	30-06-2023	1,963,257.92	1,963,257.92	1,963,257.92	1,963,257.92	1,963,257.92	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000741-15/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DIAZ LEAL, S.A DE C.V., convocante:GOB TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5))	(2208668/proyecto_INICIO, 2208668/proyecto_PROCESO, 2208668/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230102208671	Proyecto de inversión	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	67,974,969.00	58,417,366.74	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.7974969E7, modificado:5.841736674E7))	14000743- Construcción de pavimento asfáltico en el camino Jonuta - Frontera, del km.26+500 al km.36+000, en el municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000743	S	1,143	1,213	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro ,meta:9.5, meta_modificada:9.5))	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Camino Jonuta-Frontera del km.26+500 al km.36+000, lon:-92.291066, lat:18.249489))	01-04-2023	31-08-2023	58,417,366.74	58,417,366.74	58,417,366.74	58,417,366.74	58,417,366.74	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000743-23/2023, contratista:PLATAFORMA CAMINERA, S.A DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CON ININTA))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5))	(2208671/proyecto_INICIO, 2208671/proyecto_PROCESO, 2208671/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230102208672	Proyecto de inversión	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	6,548,114.00	5,370,412.18	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.548114E0, modificado:5370412.18))	14000744- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en la calle Palma, de la Colonia Luis Felipe Domínguez, de la Cd de Balancán, en el municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000744	S	732	730	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2816.0, meta_modificada:2816.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calle Palma, colonia Luis Felipe Domínguez, lon:-91.527408, lat:17.816391))	02-05-2023	14-06-2023	5,370,412.18	5,370,412.18	5,370,412.18	5,370,412.18	5,370,412.18	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000744-68/2023, contratista:HUMBERTO MARÍN LEÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2816.0))	(2208672/proyecto_INICIO, 2208672/proyecto_PROCESO, 2208672/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230102208674	Proyecto de inversión	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	10,591,451.00	9,553,566.44	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0591451E7, modificado:9553566.44))	14000746- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, obras complementarias y alumbrado público en Calle Reyes Hernández, entre Periférico Carlos A. Molina y Calle Ernesto Aguirre, municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000746	S	1,264	1,190	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0))	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Reyes Hernández, lon:-93.987034, lat:17.98872))	01-06-2023	29-09-2023	9,553,566.44	9,553,566.44	7,700,027.83	7,700,027.83	7,700,027.83	7,700,027.83	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000746-55/2023, contratista:RODOLFO UAN CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V. convocante:GOB TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3187.5))	(2208674/proyecto_INICIO, 2208674/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	TAB230102208679	Proyecto de inversión	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	2023	23-	U003-Fondo para Salarios y Económicas	13,371,740.00	12,177,195.00	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.337174E7, modificado:1.2177195E7))	14000747- Construcción de pavimento asfáltico, guarniciones, banquetas y alumbrado público en Prolongación de Periférico Carlos A. Molina Montes de la Bimba a la Av. Lázaro Cárdenas del Río), municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000747	S	41,878	38,575	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro ,meta:0.81, meta_modificada:0.81))	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Prolongación Periférico Carlos A. Molina Montes, lon:-93.388009, lat:18.019283))	01-03-2023	28-06-2023	12,177,195.00	12,177,195.00	6,071,654.35	6,071,654.35	6,071,654.35	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000747-44/2023, contratista:ALEJANDRO ENRIQUE SERAFIN LAY, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:0.89))	(2208679/proyecto_INICIO, 2208679/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, FONDO, TIPO DE RECURSO, RAMO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO GLOBAL APROBADO, MONTO GLOBAL MODIFICADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, ENTIDAD RESPONSABLE MUNICIPIO, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIARIA, MUJERES, HOMEBRES, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

Table with columns: DETALLE\_PROYECTO, AVANCE\_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. Contains detailed project and financial data for various infrastructure projects in Tabasco.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																														RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	CARPETA_FOTOS	RESERVACIONES_CAPTURAS
2023	4	TAB230202213362	Proyecto de inversión	093-	Fondo para entidad a las y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	U093- Presupuesto	11,938,687.90	11,938,687.90	(f1: (ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 19386879E7, modificado 1.19386879E7))	14000832- Construcción de pavimento asfáltico en tramos aislados del camino E. C. (Tactolpa-Tajujalpa)-Fuxcatán, tramo del Km. 17+600 al Km 31+500, municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validación de infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000832	S	4,713	4,282	0	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro , meta 3.2, meta_modificada: 3.2))	1	(geo1: (cve_municipio: 15, localidad 53, direccion: Camino E. C. (Tactolpa-Tajujalpa)-Fuxcatán, lon - 92.732482, lat: 17.532648))	17-07-2023	31-10-2023	11,938,687.90	11,938,687.90	11,938,687.90	11,938,687.90	11,938,687.90	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000832-70/2023, contratista: CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. D.E.C.V., convocante: GOR)	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, avance: 3.2))	(2213362/proyecto_inicio, 2213362/proyecto_proceso, 2213362/proyecto_fin)	Terminado	Validado	Sin reservas	Sin reservas
2023	4	TAB230202213363	Proyecto de inversión	093-	Fondo para entidad a las y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	U093- Presupuesto	20,015,462.30	19,373,210.03	(f1: (ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2 00154623E7, modificado 1 937321003E7))	14000833- Construcción de pavimento asfáltico en el camino de la Ra. El Puente, del tramo de Km 0+000 al Km 4+312, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validación de infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000833	S	1,102	1,102	0	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro , meta 4.37, meta_modificada: 4.37))	1	(geo1: (cve_municipio: 8, localidad 62, direccion: Camino Ra. El Puente, lon - 93.39574, lat: 17.857984))	24-07-2023	17-11-2023	19,373,210.03	19,373,210.03	18,161,528.87	18,161,528.87	18,161,528.87	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000833-63/2023, contratista: COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A. DE C.V., convocante: GOR)	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, avance: 4.15))	(2213363/proyecto_inicio, 2213363/proyecto_proceso)	En ejecución	Validado	Sin reservas	Sin reservas
2023	4	TAB230202213371	Proyecto de inversión	093-	Fondo para entidad a las y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	U093- Presupuesto	6,748,750.50	6,124,605.99	(f1: (ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6748750.5, modificado 6124605.99))	14000835- Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en las calles Campeche y Oaxaca, de la Colonia Nuevo México, de la Cd. de Balancán, en el municipio de Balancán, Tabasco.	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validación de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000835	S	1,056	1,074	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4736.0, meta_modificada: 4736.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 1, localidad 1, direccion: Calle Oaxaca de la colonia Nuevo México, lon - 91.540267, lat: 17.815698), geo2: (cve_municipio: 1, localidad 1, direccion: Calles Cuadrados, lon - 92.47360, meta_modificada: 4736.0))	24-07-2023	31-10-2023	6,124,605.99	6,124,605.99	6,124,605.99	6,124,605.99	6,124,605.99	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000835-58/2023, contratista: GABRIELA TOVILLA LAY, convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4736.0))	(2213371/proyecto_inicio, 2213371/proyecto_proceso, 2213371/proyecto_fin)	En ejecución	Validado	Sin reservas	Sin reservas
2023	4	TAB230202230667	Proyecto de inversión	093-	Fondo para entidad a las y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	U093- Presupuesto	11,508,722.80	11,508,722.80	(f1: (ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 15087228E7, modificado 1 15087228E7))	14000836- Construcción de pavimento asfáltico en el camino Bosques de Saloya del Km.0+000 al Km. 3+100 y obra complementaria en el Boulevard Bicentenario y calle interior de Unidad Deportiva Olimpia XXI, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validación de infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000836	S	178,122	161,938	0	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro , meta 3.1, meta_modificada: 3.1))	1	(geo1: (cve_municipio: 4, localidad 1, direccion: Camino Bosques de Saloya, Boulevard Bicentenario, lon - 92.972678, lat: 17.988515))	01-08-2023	15-11-2023	11,508,722.80	11,508,722.80	9,717,908.60	9,717,908.60	9,717,908.60	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000836-68/2023, contratista: PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO)	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, avance: 2.79))	(2230667/proyecto_inicio, 2230667/proyecto_proceso)	En ejecución	Validado	Sin reservas	Sin reservas
2023	4	TAB230202230670	Proyecto de inversión	093-	Fondo para entidad a las y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	U093- Presupuesto	46,132,611.20	46,132,611.20	(f1: (ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4 61326112E7, modificado 4.61326112E7))	14000837- Construcción de puente vehicular San Antonio en el camino al Ejido Andrés Quintana Roo, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validación de infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000837	S	1,517	1,581	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta 40.0, meta_modificada: 40.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 16, localidad 2, direccion: Camino al Ejido Andrés Quintana Roo, lon - 93.001707, lat: 17.709679))	01-08-2023	29-12-2023	46,132,611.20	46,132,611.20	30,327,496.75	30,327,496.75	30,327,496.75	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000837-73/2023, contratista: MERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: GOR)	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 27.2))	(2230670/proyecto_inicio, 2230670/proyecto_proceso)	En ejecución	Validado	Sin reservas	Sin reservas
2023	4	TAB230202231983	Proyecto de inversión	093-	Fondo para entidad a las y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	U093- Presupuesto	15,141,319.80	13,739,585.22	(f1: (ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 5141319E7, modificado 1.373958522E7))	14000840- Construcción de pavimento asfáltico en tramos aislados del camino W-67 y W-69, de N-13, Poblado C-10, Azucena 2da. Sección, tramo del Km 9+200 al km 14+000, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validación de infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000840	S	3,149	2,945	0	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro , meta 3.68, meta_modificada: 3.68))	1	(geo1: (cve_municipio: 2, localidad 34, direccion: Camino W-67 y W-69, de N-13-Poblado C-10, lon - 93.570415, lat: 18.181282))	15-08-2023	30-11-2023	13,739,585.22	13,739,585.22	6,182,779.20	6,182,779.20	6,182,779.20	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000840-74/2023, contratista: GARMEN SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V., convocante: GOR)	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, avance: 1.84))	(2231983/proyecto_inicio, 2231983/proyecto_proceso)	En ejecución	Validado	Sin reservas	Sin reservas
2023	4	TAB230202231988	Proyecto de inversión	093-	Fondo para entidad a las y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	U093- Presupuesto	27,227,696.90	26,739,022.92	(f1: (ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2 72276969E7, modificado 2 673902292E7))	14000841- Construcción de pavimento asfáltico en tramos aislados del camino W-81-Poblado C-23-Gutiérrez Gómez, del Km 11+600 al Km 19+100, municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validación de infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000841	S	2,600	2,504	0	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro , meta 5.55, meta_modificada: 5.55))	1	(geo1: (cve_municipio: 2, localidad 61, direccion: Camino W-81-Poblado C-23-Gutiérrez Gómez, lon - 93.711959, lat: 18.096522))	15-08-2023	15-12-2023	26,739,022.92	26,739,022.92	13,739,904.56	13,739,904.56	13,739,904.56	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000841-75/2023, contratista: LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO)	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, avance: 2.5))	(2231988/proyecto_inicio, 2231988/proyecto_proceso)	En ejecución	Validado	Sin reservas	Sin reservas
2023	4	TAB230302236372	Proyecto de inversión	093-	Fondo para entidad a las y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	U093- Presupuesto	11,621,771.40	11,621,771.40	(f1: (ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, prog_pres 93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 16217714E7, modificado 1 16217714E7))	14000790- Construcción de pasadizo vehicular sobre Blvd. Adolfo Ruiz Cortines de Av. Universidad a Tabasco 2000, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validación de infraestructura Económica	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000790	S	385,267	370,158	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta 1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 4, localidad 1, direccion: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, lon - 92.931773, lat: 18.00234))	15-03-2023	28-12-2023	11,621,771.40	11,621,771.40	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO14000790-20/2023-1, contratista: CONSTRUCTORA SAINTADREU, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO)	(meta1: (unidad_medida: Puentes(s), avance: 0.78))	(2236372/proyecto_inicio, 2236372/proyecto_proceso)	En ejecución	Validado	Sin reservas	Sin reservas

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO_DE_RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA	#2_CICLO_DE_RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CHARTETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	TAB230302236375	Proyecto de inversión	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	12,471,988.60	12,091,367.67	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2471988667, modificado:1.209136767E7))	14000839- Construcción de pavimento de asfalto en el camino Miguel Hidalgo 2da. Sección (Francisco Sarabia)-Miguel Hidalgo 2da. Sección (San Joaquín) del Km. 2+330 al Km 4+530, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000839	S	950	966	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2))	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:93, direccion:Camino Miguel Hidalgo 2da sección (Francisco Sarabia)-Miguel Hidalgo 2da, sección (San Joaquín), lon:-92.926426, lat:17.588233))	01-09-2023	14-12-2023	12,091,367.67	12,091,367.67	12,091,367.67	12,091,367.67	12,091,367.67	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000839-812023, contratista: DESARROLLADORA CWSA DE C.V., convocate: GOB TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2))	(2236375/proyecto_INICIO, 2236375/proyecto_FIN, 2236375/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	TAB230302236378	Proyecto de inversión	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	9,938,514.30	9,938,514.30	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9938514.3, modificado:9938514.3))	14000842- Construcción de pavimento asfáltico en el camino Arroyo Hondo 1ra. Sección-Arena 4ta sección, del km 0+000 al km 1+900, en el municipio de Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000842	S	3,095	3,086	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9))	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Camino Arroyo Hondo 1ra sección- Arena 4ta. sección, lon:-93.391855, lat:16.225919))	14-08-2023	17-11-2023	9,938,514.30	9,938,514.30	9,938,514.30	9,938,514.30	9,938,514.30	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000842-822023, contratista: GRUPO CONSTRUCTO R SERVICIOS S.A DE C.V., convocate: GOB TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9))	(2236378/proyecto_INICIO, 2236378/proyecto_FIN, 2236378/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	TAB230302236383	Proyecto de inversión	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	33,030,806.80	32,495,172.78	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.30308068E7, modificado:3.249517278E7))	14000843- Construcción de pavimento asfáltico en el camino Ra. Melchor Ocampo 1ra. Sección- Ra. Melchor Ocampo 2da. Sección, tramo del Km 0+000 al km 6+100, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000843	S	707	755	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1))	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:77, direccion:Camino Ra. Melchor Ocampo 1ra sección-Ra. Melchor Ocampo 2da. sección., lon:-92.484161, lat:17.581574))	03-11-2023	31-03-2024	32,495,172.78	32,495,172.78	12,019,258.87	12,019,258.87	12,019,258.87	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000843-128/2023, contratista: SUPE RFICIE MEXICANA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocate: GOB TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:1.65))	(2236383/proyecto_INICIO, 2236383/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	TAB230302266378	Proyecto de inversión	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	4,097,631.70	3,901,327.71	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097631.7, modificado:3901327.71))	14000856- Construcción de obra complementaria para el Distribuidor Vial Universidad, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000856	S	385,267	370,158	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:71.3, meta_modificada:71.3))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bvd. Adolfo Ruiz Cortines., lon:-92.927169, lat:16.000847))	15-12-2023	31-01-2024	3,901,327.71	3,901,327.71	2,772,942.08	2,772,942.08	2,772,942.08	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000856-186/2023, contratista: TABASCO CASA S.A DE C.V., convocate: GOB TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:24.96))	(2266376/proyecto_INICIO, 2266376/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	TAB230302266401	Proyecto de inversión	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	4,172,451.80	4,172,451.80	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4172451.8, modificado:4172451.8))	14000857- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, alumbrado público y obras complementarias en calle Juan Escutia (entre Agustín Melgar y andador Lindavista) de la Col. Lindavista, Villahermosa, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000857	S	1,004	893	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Juan Escutia (entre Agustín Melgar y andador Lindavista), lon:-92.940391, lat:17.991651))	15-12-2023	05-03-2024	4,172,451.80	4,172,451.80	1,137,639.17	1,137,639.17	1,137,639.17	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000857-177/2023, contratista: CREA INGENIERIA PROYECTOS, S.A DE C.V., convocate: GOB TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.84))	(2266400/proyecto_INICIO, 2266400/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	TAB230302266401	Proyecto de inversión	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	11,117,914.00	10,814,125.23	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1117914E7, modificado:1.081412523E7))	14000883- Construcción de aceros y pavimento con concreto asfáltico para puente vehicular complementario Grijalva II, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000883	S	353,527	330,080	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Villahermosa Teapaluís Donald Colosio Murrieta, lon:-92.915203, lat:17.970709))	15-12-2023	15-03-2024	10,814,125.23	10,814,125.23	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000883-247/2023, contratista: CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTO R AERLEN))	(meta1: (unidad_medida:Puentes(s), avance:0.01))	(2266401/proyecto_INICIO, 2266401/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	TAB230302266402	Proyecto de inversión	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	5,780,372.50	5,681,025.05	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5780372.5, modificado:5681025.05))	14000884- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (Francisco J. Santamaría-El Portón)-Aquiles Serdán 4ta. Sección, del Km. 0+800 al Km. 2+170, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000884	S	1,797	1,836	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.37, meta_modificada:1.37))	(geo1: (cve_municipio:9, localidad:37, direccion:E.C. (Francisco J. Santamaría-El Portón)-Aquiles Serdán 4ta. Sección, lon:-92.751839, lat:17.81995))	04-12-2023	12-03-2024	5,681,025.05	5,681,025.05	1,704,307.52	1,704,307.52	1,704,307.52	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000884-191/2023, contratista: CWS HOLDING MEXICO, S.A DE C.V., convocate: GOB TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11))	(2266402/proyecto_INICIO, 2266402/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	TAB230302266404	Proyecto de inversión	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	2023	23-Provisión para Salarios Económicos	U093-Fondo para Salarios Económicos	9,632,725.50	9,056,177.19	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9632725.5, modificado:9056177.19))	14000885- Construcción de pavimento con concreto asfáltico, guarniciones, banquetas y alumbrado público en el camino a las Grutas de Cocónal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000885	S	15,153	13,915	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0))	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:76, direccion:Camino a las Grutas de Cocónal, lon:-92.941606, lat:17.564101))	11-12-2023	15-03-2024	9,056,177.19	9,056,177.19	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000885-248/2023, contratista: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EBEN- EFER S.A DE C.V.))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0))	(2266404/proyecto_INICIO, 2266404/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signatures and initials]*

TABASCO  
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RAMO PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	RENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LIEGUDORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ELERJIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	GARFETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
2023	4	TAB230402272398	Proyecto de inversión	2023	U093-Programa para el desarrollo de las zonas económicas especiales y municipios productores	23-01	4,528,160.00	4,464,693.92	111	Rehabilitación de puente colgante del ejido Progreso, ubicado en E.C (Playas del Rosario-Oxolotlán) km. 16+400, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno del Estado	Proyecto de Infraestructura Económica	Urbanización y vialidad	Identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000905	173	189	0	0	0	(meta1 (unidad_medida:Puentes), meta 1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1 (cve_municipio:9, localidad 34, direccion:E.C. (Playas del Rosario-Oxolotlan) km 16+400, ejido progreso, lon:-92 852136, lat:17 762662))	15-12-2023	12-03-2024	4,464,693.92	4,464,693.92	0.00	0.00	0.00	0.00	(ccto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO14000905-249/2023, contratista:CONSORCIO SERVIDUSTRIAL DE TABASCO,S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Puentes), avance:0.0))	(2272398/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230402272401	Proyecto de inversión	2023	U093-Programa para el desarrollo de las zonas económicas especiales y municipios productores	23-01	8,021,786.00	5,862,655.45	111	Construcción de puente hidráulico, guarderías, banquetas, obras complementarias y alumbrado público en la calle José María Morelos (entre las calles Negrete y Juan Aldama), en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno del Estado	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000906	8,618	8,061	0	0	0	(meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0))	1	(geo1 (cve_municipio:10, localidad 1, direccion:Calle José María Morelos (entre las calles Negrete y Juan Aldama), lon:-93.063348, lat:18 177767))	18-12-2023	15-03-2024	5,862,655.45	5,862,655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	(ccto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO14000906-255/2023, contratista:CREAMINGENIA PROYECTOS, S.A.D.E.C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2272401/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230402272405	Proyecto de inversión	2023	U093-Programa para el desarrollo de las zonas económicas especiales y municipios productores	23-01	9,654,376.00	9,601,272.08	111	Instalación de alumbrado público y señalamiento en el camino Villahermosa-Nacajuca, tramo Pomoca del km 0+000 al km 4+000, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno del Estado	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000930	16,672	14,920	0	0	0	(meta1 (unidad_medida:Piezas, meta:168.0, meta_modificada:168.0))	1	(geo1 (cve_municipio:13, localidad 88, direccion:Camino Villahermosa-Nacajuca, lon:-92 924676, lat:18 032054))	15-12-2023	15-03-2024	9,601,272.08	9,601,272.08	0.00	0.00	0.00	0.00	(ccto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO14000930-256/2023, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2272405/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230102208734	Proyecto de inversión	2023	U093-Programa para el desarrollo de las zonas económicas especiales y municipios productores	33-01	2,500,003.00	2,430,701.00	111	Proyecto Ejecutivo para la construcción del Centro de Recursos para la Atención Integral al Espectro de Autismo, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno del Estado	Programa de Estudios de Preinversión	Salud	Identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000781	353,527	330,080	0	0	0	(meta1 (unidad_medida:Piezas, meta 1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1 (cve_municipio:4, localidad 1, direccion:Prolongación de Anacleto Canabal, col. primero de mayo, lon:-92 934553, lat:17 968284), geo2 (cve_municipio:4, localidad 1, direccion:Carretera Villahermosa Teapaluus Donald Colosio Murrieta, lon:-92 915207, lat:17 970709))	01-03-2023	31-07-2023	2,430,701.00	2,430,701.00	2,430,701.00	2,430,701.00	2,430,701.00	0.00	0.00	(ccto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS14000781-38/2023, contratista:JOSÉ DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGANA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0))	(2208734/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	TAB230202213282	Proyecto de inversión	2022	U093-Programa para el desarrollo de las zonas económicas especiales y municipios productores	23-01	130,216,959.30	130,216,959.30	111	Construcción de puente vehicular complementario Grijalva II, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Primera etapa	27	Tabasco	Gobierno del Estado	Proyecto de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000827	353,527	330,080	0	0	0	(meta1 (unidad_medida:Puentes), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1 (cve_municipio:4, localidad 1, direccion:Carretera Villahermosa Teapaluus Donald Colosio Murrieta, lon:-92 915207, lat:17 970709))	17-07-2023	15-03-2024	130,216,959.30	130,216,959.30	108,049,544.10	108,049,544.10	108,049,544.10	0.00	0.00	(ccto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO14000827-57/2023, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTO B AISEN))	(meta1 (unidad_medida:Puentes, avance:0.45))	(2213282/proyecto_INICIO, 2213282/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	TAB230302236389	Proyecto de inversión	2022	U093-Programa para el desarrollo de las zonas económicas especiales y municipios productores	23-01	8,652,168.25	8,652,168.25	111	Construcción de pavimento asfáltico en tramos aislados del camino E.C. (Teapa-Tacotalpa)- Mina y Matamoros, tramo de Km 0+000 al Km. 6+000 y ramal del Km 0+000 al Km. 0+950, municipio de Teapa, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno del Estado	Proyecto de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000849	226	222	0	0	0	(meta1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.75, meta_modificada:1.75))	1	(geo1 (cve_municipio:16, localidad 21, direccion:Camino Ramal, lon:92 893956, lat:17 570929), geo2 (cve_municipio:16, localidad 21, direccion:Camino E.C. (Teapa-Tacotalpa), lon:92 893956, lat:17 570929))	15-11-2023	12-02-2024	8,652,168.25	8,652,168.25	7,956,096.31	7,956,096.31	7,956,096.31	0.00	0.00	(ccto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO14000849-109/2023, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVVA MENDOZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Kilómetro, avance:1.65))	(2236389/proyecto_INICIO, 2236389/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	TAB230302236390	Proyecto de inversión	2022	U093-Programa para el desarrollo de las zonas económicas especiales y municipios productores	23-01	4,004,650.00	4,004,650.00	111	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarderías y banquetas en la calle Aeropuerto en el Fracc. Caminos de la Ciudad de Villahermosa en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno del Estado	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000850	1,800	1,400	0	0	0	(meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1870.0, meta_modificada:1870.0))	1	(geo1 (cve_municipio:4, localidad 1, direccion:Calle Aeropuerto del Fracc. Caminos, lon:-92 953666, lat:17 968753))	01-12-2023	11-03-2024	4,004,650.00	4,004,650.00	3,341,272.89	3,341,272.89	3,341,272.89	0.00	0.00	(ccto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO14000850-168/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTO R VERTAB, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.5))	(2236390/proyecto_INICIO, 2236390/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	TAB230202213278	Proyecto de inversión	2021	U093-Programa para el desarrollo de las zonas económicas especiales y municipios productores	23-01	6,977,567.90	6,977,565.19	111	Construcción de pavimento asfáltico del camino E.C. (Zapatero-Jonuta)- Ra. Ribera Baja Tra. Sección A, del Km 6+180 al Km. 8+080, en el municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno del Estado	Proyecto de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Identificación	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000826	274	292	0	0	0	(meta1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9))	1	(geo1 (cve_municipio:11, localidad 24, direccion:Camino E.C. (Zapatero-Jonuta)- Ribera Baja Tra. Sección A, lon:-92 196273, lat:18 129646))	05-06-2023	18-08-2023	6,977,565.19	6,977,565.19	6,977,565.19	6,977,565.19	6,977,565.19	0.00	0.00	(ccto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO14000826-51/2023, contratista:GV CONSTRUCCIONES, S.A.D.E.C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1 (unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9))	(2213278/proyecto_INICIO, 2213278/proyecto_PROCESO, 2213278/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	VENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO DE INVERSIÓN	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																																RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERGEDO	PAGADO						AVANCES FISICOS	GARFETA_FOTOS
2023	4	TAB230302236388	Proyecto de inversión	2021	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	8,543,570.80	7,270,423.84	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8543570.8, modificado:7270423.84))	14000846- Construcción de pavimento de asfalto en el camino Merced Real y cerrada Don Homero, Ra Oriente 1ra. Sección, en el municipio de Paraiso, Tabasco.	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validada	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000846	0	1,030	997	0	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.89, meta_modificada:1.89))	(geo1: (ve_municipio:14, localidad:23, direccion:Camino Merced Real y cerrada Don Homero, Ra Oriente 1ra. sección, lon:-93.19619, lat:18.344273), geo2: (ve_municipio:14, localidad:23, direccion:Camino Merced Real y cerrada Don Homero, Ra Oriente 1ra. sección, lon:-93.19619, lat:18.344273))	15-11-2023	01-03-2024	7,270,423.84	7,270,423.84	2,491,462.76	2,491,462.76	2,491,462.76	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000846-1452023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.25))	(2236388/proyecto_INICIO, 2236388/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	TAB230302236396	Proyecto de inversión	2021	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	2,490,835.53	1,958,868.54	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490835.53, modificado:1958868.54))	14000853- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle del Instituto Tecnológico Superior de Macuspana, en la Colonia Belén en el municipio de Macuspana, Tabasco.	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validada	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000853	S	16,316	15,119	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2037.0, meta_modificada:2037.0))	(geo1: (ve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle del Instituto Tecnológico Superior de Macuspana, colonia Belén, lon:-92.805379, lat:17.778531))	15-12-2023	11-03-2024	1,958,868.54	1,958,868.54	0.00	0.00	0.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000853-1922023-1, contratista:RAFA EL JIMENEZ PÉREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.37))	(2236388/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	TAB230202213273	Proyecto de inversión	2020	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	35,538,879.50	35,538,879.50	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35538879.5, modificado:35538879.57))	14000822- Construcción de obras complementarias de VILLAHERMOSA-TEAPA. Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500.	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validada	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000822	S	353,527	330,080	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0))	(geo1: (ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Periferico Carlos Pellicer Cámara, avenida Paseo Usumacinta, lon:-92.919944, lat:17.96926))	19-06-2023	03-11-2023	35,538,879.50	35,538,879.50	20,956,402.24	20,956,402.24	20,956,402.24	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000822-60/2023, contratista:RING ER, PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.0))	(2213273/proyecto_INICIO, 2213273/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	TAB230202213283	Proyecto de inversión	2020	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	99,999,991.85	99,999,991.85	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999999185E7, modificado:9.999999185E7))	14000827- Construcción de puente vehicular complementario Orjiva II, en la ciudad de Villahermosa municipio de Centro, Tabasco. Primera etapa	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validada	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000827	S	353,527	330,080	0	(meta1: (unidad_medida:Puentes, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Villahermosa Teapa-Luis Donald Colosio Murrieta, lon:-92.912812, lat:17.979464))	17-07-2023	15-03-2024	99,999,991.85	99,999,991.85	0.00	0.00	0.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000827-57/2023-1, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA PASENI))	(meta1: (unidad_medida:Puentes, avance:0.45))	(2213283/proyecto_INICIO, 2213283/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	TAB230302236387	Proyecto de inversión	2020	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	6,883,057.12	6,883,057.12	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6883057.12, modificado:6883057.12))	14000845- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en calle Emiliano Zapata, en la colonia Quintín Araúz, en el municipio de Paraiso, Tabasco.	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validada	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000845	S	3,235	3,099	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3060.0, meta_modificada:3060.0))	(geo1: (ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata, en la colonia Quintín Araúz, lon:-93.212391, lat:18.386284))	15-11-2023	05-03-2024	6,883,057.12	6,883,057.12	1,296,510.05	1,296,510.05	1,296,510.05	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000845-167/2023-1, contratista:GRUPORHNOS, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.2))	(2236387/proyecto_INICIO, 2236387/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	TAB230102208735	Proyecto de inversión	2019	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	65,551,775.40	65,551,775.40	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655517754E7, modificado:6.55517754E7))	14000790- Construcción de paso superior vehicular sobre Blvd. Adolfo Ruiz Cortines (de Av. Universidad a Tabasco 2000), en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validada	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000790	S	385,267	370,157	0	(meta1: (unidad_medida:Puentes, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bvld Adolfo Ruiz Cortines, lon:-92.926112, lat:18.003973))	15-03-2023	30-11-2023	65,551,775.40	65,551,775.40	61,358,867.69	61,358,867.69	61,358,867.69	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000790-20/2023, contratista:CONSTRUCTORA SANTANDREU, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Puentes, avance:0.78))	(2208735/proyecto_INICIO, 2208735/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	(obs1: (observación verificada, trimestre 4 0, usuario yullanaprieg ohe, fecha 2024-01-11), obs2: (observación verificada, trimestre 4 0, usuario yullanaprieg ohe, fecha 2024-01-11), obs3: (observación verificada, trimestre 4 0, usuario yullanaprieg ohe, fecha 2024-01-11), obs3)			
2023	4	TAB230302236382	Proyecto de inversión	2019	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	7,045,049.51	6,901,826.92	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7045049.51, modificado:6901826.92))	14000844- Construcción de aislamiento del camino Reformados Bocas, (de la calle Manuel R. Domínguez a entrada a Puerto Ceiba), en el municipio de Paraiso, Tabasco	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validada	Transportes	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000844	S	49,069	47,672	0	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Camino Reforma-Dos Bocas, (de la calle Manuel R. Domínguez a entrada a Puerto Ceiba), lon:-93.18243, lat:18.414594))	16-10-2023	15-12-2023	6,901,826.92	6,901,826.92	6,901,826.92	6,901,826.92	6,901,826.92	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000844-108/2023-1, contratista:OPCION SURESTE, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:1.0))	(2236382/proyecto_INICIO, 2236382/proyecto_FIN, 2236382/proyecto_PROCESO, 2236382/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	TAB230302236386	Proyecto de inversión	2019	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	U093-Fondo para Salarios y Económicas	2,344,203.28	2,344,203.28	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344203.28, modificado:2344203.28))	14000845- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en calle Emiliano Zapata de la colonia Quintín Araúz, en el municipio de Paraiso, Tabasco	27	T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión y validada	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000845	S	3,235	3,099	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3060.0, meta_modificada:3060.0))	(geo1: (ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata, en la colonia Quintín Araúz, lon:-93.218141, lat:18.388697))	15-11-2023	05-03-2024	2,344,203.28	2,344,203.28	2,344,203.28	2,344,203.28	2,344,203.28	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000845-167/2023, contratista:GRUPORHNOS, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.2))	(2236386/proyecto_INICIO, 2236386/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			

3



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE INVERSIÓN	FECHA DE INVERSIÓN	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO DE INVERSIÓN	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	4	TAB230302236395	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	2019	23-U093-Fondo para Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	774,598.13	774,598.13	(f11_ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774598.13, modificado:774598.13)	14000853- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle del Instituto Tecnológico Superior de Macuspá, en el municipio de Macuspá, Tabasco	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000853	S	16,316	15,119	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2037.0, meta_modificada:2037.0))	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle del Instituto Tecnológico Superior de Macuspá, colonia Belén, lon:-92.605379, lat:17.778181))	15-12-2023	11-03-2024	774,598.13	774,598.13	508,076.36	508,076.36	508,076.36	508,076.36	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000853-192/2023-2, contratista:RAFA EL JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.37))	(2236392/proyecto_NICIC)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	TAB230202213275	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	2018	23-U093-Fondo para Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	25,878,956.55	25,284,102.30	(f11_ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25878956557, modificado:25284102377)	14000825- Construcción de pavimento asfáltico en tramos aislados del camino W-67 y W-69, de N-13- Poblado C-10 (Lázaro Cárdenas, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Vías	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000825	S	124,434	118,795	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:3.62, meta_modificada:3.62))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:202, direccion:Camino W-67 y W-69, de N-13- Poblado C-10, lon:-93.551353, lat:18.116811))	19-06-2023	16-10-2023	25,284,102.30	25,284,102.30	24,679,879.01	24,679,879.01	24,679,879.01	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000825-46/2023, contratista:LOGO GRETAB, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:3.44))	(2213275/proyecto_NICIC)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230302236380	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	2018	23-U093-Fondo para Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	4,392,011.89	4,392,011.89	(f11_ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4392011.89, modificado:4392011.89)	14000844- Construcción de pavimento asfáltico en tramos aislados del camino Reformados Bocas, (de la calle Manuel R. Domínguez a entrada a Puerto Ceiba), en el municipio de Paraiso, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Vías	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000844	S	49,069	47,872	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Camino Reforma-Dos Bocas, (de la calle Manuel R. Domínguez a entrada a Puerto Ceiba), lon:-93.209478, lat:18.395025))	16-10-2023	15-12-2023	4,392,011.89	4,392,011.89	4,392,011.89	4,392,011.89	4,392,011.89	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000844-108/2023, contratista:OPCION SURESTE, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0))	(2236380/proyecto_NICIC)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230302236393	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	2018	23-U093-Fondo para Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	3,326,451.52	3,193,436.76	(f11_ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326451.52, modificado:3193436.76)	14000851- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarderías, banquetas, alumbrado público y obras complementarias en la calle Lerdo de Tejada, en el municipio de Macuspá, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000851	S	16,316	15,119	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0))	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Lerdo de Tejada, lon:-92.591363, lat:17.761299))	01-12-2023	11-03-2024	3,193,436.76	3,193,436.76	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000851-172/2023-1, contratista:MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1108.8))	(2236393/proyecto_NICIC)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230302236392	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	2017	23-U093-Fondo para Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	6,768,707.48	6,768,707.48	(f11_ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6768707.48, modificado:6768707.48)	14000851- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarderías, banquetas, alumbrado público y obras complementarias en la calle Lerdo de Tejada, en el municipio de Macuspá, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000851	S	16,316	15,119	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0))	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Lerdo de Tejada, lon:-92.592371, lat:17.755913))	01-12-2023	11-03-2024	6,768,707.48	6,768,707.48	3,105,868.87	3,105,868.87	3,105,868.87	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000851-172/2023, contratista:MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1108.8))	(2236392/proyecto_NICIC)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	TAB230302236394	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	2015	23-U093-Fondo para Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	445,662.34	445,662.34	(f11_ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445662.34, modificado:445662.34)	14000853- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle del Instituto Tecnológico Superior de Macuspá, en la Colonia Belén en el municipio de Macuspá, Tabasco.	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000853	S	16,316	15,119	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2037.0, meta_modificada:2037.0))	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle del Instituto Tecnológico Superior de Macuspá, colonia Belén, lon:-92.605108, lat:17.778531))	15-12-2023	11-03-2024	445,662.34	445,662.34	445,662.34	445,662.34	445,662.34	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000853-192/2023, contratista:RAFA EL JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.37))	(2236394/proyecto_NICIC)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

ING. GILDARDO L. NESTOZA LEÓN  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

CP. VICENTE LEÓN LEÓN  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SOTOP

M.A.P. ROCÍO RODRÍGUEZ GARCÍA  
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP