

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por indicador									
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	CLIC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada							
1/2022U272	CEAS	ACUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y LA LINEA DE CONDUCCIÓN, QUE ABASTECERA LA OBRA DE CABEZA (CISTERNA) Y RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE LA CD DE PARAIISO, DEL MUNICIPIO DE PARAIISO, TABASCO	PARAIISO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	28/02/2023	1,134,006.31	472,540.43	0.00	0.00	1,134,006.31	472,540.43	661,465.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1		
			CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE: EDIFICIOS, CASETAS, LINEA DE INTERCONEXION A MEDIDOR PARSHALL, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTRO, CISTERNA DE ACERO		BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	28/02/2023	190,084,724.85	190,084,724.85	20,238,420.00	20,238,420.00	190,084,724.85	190,084,724.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	0	
2/2022U2710	CEAS	ACUA POTABLE	SECADOS, EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA ELECTRICO Y DE FUERZA PLANTA, EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (2DA ETAPA DE 21																										
3/2022U2711	CEAS	ACUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE 2700 M3 DE CAPACIDAD, PERNADO, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	28/02/2023	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1	1	
4/2022U2712	CEAS	ACUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 10,815 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 16" DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	28/02/2023	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	10,815	10,815	

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN : SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HOJA 2 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
28	FEBRERO	2023

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Suma	Inversión Autorizada					Metas por indicador																
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal			Federal	Estatal	Mpal.	G.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programado	Alcanzado														
5/2022U2713	CEAS	AGUA POTABLE	INSTALACION DE 10815 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 16" DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	28/02/2023	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	Autorizado	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	10,815	10,815							
																															Licitado	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00
																															Contratado	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00
																															Fisico	20,649,736.29	20,649,736.29	0.00	0.00	0.00	0.00
														Financiero	20,649,736.29	20,649,736.29	0.00	0.00	0.00	0.00																	
														Autorizado	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00																	
														Licitado	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00																	
														Contratado	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00																	
														Fisico	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00																	
														Financiero	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00																	
														Autorizado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00																	
														Licitado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00																	
														Contratado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00																	
														Fisico	1,219,206.65	1,219,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00																	
														Financiero	1,219,206.65	1,219,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00																	
														Autorizado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00																	
														Licitado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00																	
														Contratado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00																	
														Fisico	1,941,555.40	1,941,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00																	
														Financiero	1,941,555.40	1,941,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00																	
6/2022U2714	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA Y SITUACIONES ACTUALES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (ZONA NOROESTE), EN 33 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120000	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	28/02/2023	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	Autorizado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1							
																															Licitado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00
																															Contratado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00
																															Fisico	1,219,206.65	1,219,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00
														Financiero	1,219,206.65	1,219,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00																	
7/2022U2715	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) A ZONA SURESTE, QUE ABASTECERA A SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CON 31 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120018	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	28/02/2023	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	Autorizado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1							
																															Licitado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00
																															Contratado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00
																															Fisico	1,941,555.40	1,941,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00
														Financiero	1,941,555.40	1,941,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00																	
8/2022U2716	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) A ZONA SURESTE, QUE ABASTECERA A SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CON 31 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120018	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	28/02/2023	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	Autorizado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1								
																														Licitado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
																														Contratado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
																														Fisico	1,941,555.40	1,941,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
														Financiero	1,941,555.40	1,941,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00																	




ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HOJA 3 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
28	FEBRERO	2023

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la obra / Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Suma	Inversión Autorizada					Metas por Indicador							
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal			Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada					
9/2022U2717	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A ZONA NOROESTE QUE ABASTECERA 7 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CON 33 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120018	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	28/02/2023	1,454,941.39	1,454,941.39	0.00	0.00	Contratado	1,454,941.39	1,454,941.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1		
10/2022U2726	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	28/02/2023	3,784,443.75	1,844,159.44	0.00	0.00	Contratado	3,692,744.51	1,799,474.40	1,893,270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1	0	
11/2022U2727	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (GEMELO), EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (RA. DE 2 ETAPAS)	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	28/02/2023	3,860,207.61	1,881,079.17	0.00	0.00	Contratado	3,758,381.09	1,831,459.10	1,926,921.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1	0
12/2022U2728	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN A RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE COMALCALCO DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO	270050001	COMALCALCO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	28/02/2023	883,960.00	441,980.00	0.00	0.00	Contratado	879,635.11	439,817.55	439,817.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
13/2022U2729	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA NUEVA CAPTACION, DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES: MEXIQUITO, NUEVO MADERO, BUENA VISTA 1RA SECCION Y OXOLOTÁN DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	270150007 270150041 270150068 270150114	TACOTALPA	BUENAVISTA 1RA SECCION, OXOLOTAN, MEXIQUITO, NUEVO MADERO	IT	2022	28/02/2023	1,800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	Contratado	1,763,180.25	881,590.12	881,590.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

REPORTE DE AVANCE 2022
(PESOS)

H03A 4 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
28	FEBRERO	2023

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por indicador					
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	CLIC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada		
14/2022U2730	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 28.931 M DE TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL DE 8" (6.728 MU) Y 12" (12.600 MU) DE DIÁMETRO, Y DE PVC DE 4" (3.900 MU) Y 6" (5.703 MU) DE DIÁMETRO, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DE 500 LPS, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120018	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	28/02/2023	61,220,733.04	61,220,733.04	0.00	0.00	Autorizado	61,220,733.04	61,220,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	28.93	28.93
														Licitado	61,220,733.04	61,220,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Contratado	59,589,135.85	59,589,135.85	0.00	0.00	0.00	0.00					
15/2022U2731	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y SUMINISTRO DE SISTEMA SCRUBBER, TIPO MANUAL-AUTOMÁTICO, PARA EMERGENCIA DE VAPOR DE CLORO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DE 500 LPS, DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120018	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	28/02/2023	8,621,313.95	8,621,313.95	0.00	0.00	Autorizado	10,155,107.56	10,155,107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CASETA	1	0	
														Licitado	10,155,107.56	10,155,107.56	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Contratado	8,621,313.95	8,621,313.95	0.00	0.00	0.00	0.00					
16/2022U2732	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 5 PLANTAS POTABILIZADORAS DE DIFERENTES CAPACIDADES, PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SURESTE, EN LAS LOCALIDADES CARMEN SERDAN (3 LPS), EL CONGO (8 LPS), LA ISLA 19A (2 LPS), LA ISLA 2DA (2 LPS) Y CHIQUIHUITE (1 LPS) DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120014	MACUSPANA	TEPETITÁN	IT	2022	28/02/2023	10,155,107.56	10,155,107.56	0.00	0.00	Autorizado	4,889,447.27	4,889,447.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	0	
														Licitado	9,139,596.80	9,139,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Contratado	10,155,107.56	10,155,107.56	0.00	0.00	0.00	0.00					
17/2022U2733	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 5 PLANTAS POTABILIZADORAS DE DIFERENTES CAPACIDADES, PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SURESTE, EN LAS LOCALIDADES CARMEN SERDAN (3 LPS), EL CONGO (8 LPS), LA ISLA 19A (2 LPS), LA ISLA 2DA (2 LPS) Y CHIQUIHUITE (1 LPS) DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120032	MACUSPANA	CARMEN SERDAN, EL CONGO, LA ISLA 19A, SECCIÓN, LA ISLA 2DA, SECCIÓN, CHIQUIHUITE	IT	2022	28/02/2023	10,398,855.36	10,398,855.36	0.00	0.00	Autorizado	10,398,855.36	10,398,855.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	1	
														Licitado	10,398,855.36	10,398,855.36	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Contratado	10,175,640.43	10,175,640.43	0.00	0.00	0.00	0.00					
														Financiero	10,175,640.43	10,175,640.43	0.00	0.00	0.00	0.00					

REPORTE DE AVANCE 2022
(PESOS)

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HOJA 5 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
28	FEBRERO	2023

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Suma	Inversión Autorizada							Metas por Indicador							
				Clave de INEGI (9) Dignos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal			Federal	Estatal	Mpal.	CLC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada							
18/2022U273	CEAS	AGUA POTABLE	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE EN EL RÍO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (IERA ETAPA)	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	28/02/2023	28,794,822.10	14,138,257.65	0.00	0.00	Autorizado	28,794,822.10	14,138,257.65	14,656,564.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1		
19/2022U274	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS. MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (IERA DE 3 ETAPAS)	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	28/02/2023	14,046,323.81	6,853,201.39	0.00	0.00	Autorizado	14,046,323.81	6,853,201.39	7,193,122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1		
20/2022U2734	CEAS	AGUA POTABLE	CONDUCCIÓN DE 2,437 M DE TUBERÍA DE PVC 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE MECANICO, CASERTA, ARREGLO PERIMETRAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL TANQUE DE 2700 M3 DE CAPACIDAD A LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120001	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	28/02/2023	23,293,599.75	23,293,599.75	0.00	0.00	Licitado	23,293,599.75	23,293,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		KM	2.437	0	
21/2022U275	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	VILLAHERMOS A	IT	2022	28/02/2023	580,000.02	290,000.01	500,000.00	250,000.00	Autorizado	580,000.02	290,000.01	290,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		CURSO	7	7	
TOTAL									452,212,388.60	424,149,843.09	20,739,420.00	20,488,420.00		452,212,388.60	424,149,843.09	28,062,545.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Situación de la Obra		IT
INICIO Y TERMINACIÓN		IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN		CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN		CT

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



LIC. FRANCISCO ZEBADUA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HOJA 6 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:			
D/A	MES	ANO	
28	FEBRERO	2023	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Clave de INEGI (9) Dígitos	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador												
					Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	CLIC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada											
1/2022U276	CEAS	ALCANTARILLADO TABASCO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO	Z70030015	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	IT	2022	28/02/2023	680,522.98	340,261.49	0.00	0.00	680,522.98	340,261.49	340,261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1				
2/2022U277	CEAS	ALCANTARILLADO TABASCO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE NACAUJUA TABASCO	Z70130006	NACAUJUA	EJIDO EL CEDRO	IT	2022	28/02/2023	1,107,800.14	553,900.07	0.00	0.00	1,107,800.14	553,900.07	553,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
3/2022U278	CEAS	ALCANTARILLADO TABASCO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL EN EJIDO LOMITAS DEL MUNICIPIO DE NACAUJUA, TABASCO	Z70130017	NACAUJUA	EJIDO LOMITAS	IT	2022	28/02/2023	539,972.43	180,026.81	0.00	0.00	539,972.43	180,026.81	359,945.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
4/2022U279	CEAS	ALCANTARILLADO TABASCO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO	Z70030015	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	IT	2022	28/02/2023	743,345.25	278,754.47	0.00	0.00	743,345.25	278,754.47	464,590.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
TOTAL										3,071,640.80	1,352,942.84	0.00	0.00	3,071,640.80	1,352,942.84	1,718,697.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

CONTRALORIA SOCIAL

Autorizado	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Fisico	1,545,262.35	774,956.18	770,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	1,545,262.35	774,956.18	770,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00

SUPERVISION TECNICA ADMINISTRACION CEAS

Autorizado	2,103,726.00	1,051,863.00	1,051,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,103,726.00	1,051,863.00	1,051,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	2,103,726.00	1,051,863.00	1,051,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fisico	1,927,966.88	963,708.44	964,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	1,927,966.88	963,708.44	964,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00

SUPERVISION TECNICA ACCIONES MACUSPANA

Autorizado	4,217,960.00	2,108,980.00	2,108,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	4,217,960.00	2,108,980.00	2,108,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	4,204,126.01	2,102,063.00	2,102,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Fisico	3,069,011.99	1,534,506.99	1,534,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	2,669,620.02	1,334,810.01	1,334,810.01	0.00	0.00	0.00	0.00





ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN : SEGUINDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HOJA 7 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:			
D/A	MES	AÑO	
28	FEBRERO	2023	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Suma	Inversión Autorizada					Nombre del Indicador	Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9 Digits)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal			Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro		Programada	Alcanzada	
TOTAL PROAGUA 2022																								
Autorizado	464,218,127.14		429,969,834.80	34,248,292.34	0.00	0.00	0.00			464,218,127.14	429,969,834.80	34,248,292.34	0.00	0.00	0.00		429,969,834.80	34,248,292.34	0.00	0.00	0.00			
Contratado	462,114,810.63		427,993,228.24	34,121,582.39	0.00	0.00	0.00			462,114,810.63	427,993,228.24	34,121,582.39	0.00	0.00	0.00		427,993,228.24	34,121,582.39	0.00	0.00	0.00			
Físico	393,306,075.78		362,042,973.82	31,263,101.96	0.00	0.00	0.00			393,306,075.78	362,042,973.82	31,263,101.96	0.00	0.00	0.00		362,042,973.82	31,263,101.96	0.00	0.00	0.00			
Financiero	358,671,554.36		330,888,380.21	27,783,174.15	0.00	0.00	0.00			358,671,554.36	330,888,380.21	27,783,174.15	0.00	0.00	0.00		330,888,380.21	27,783,174.15	0.00	0.00	0.00			

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO


ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


LIC. FRANCISCO ZERBADÚA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA