

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
										MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POSICION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION			
2020	2	TAB15150 20050976	Proyecto de Inversión	9,171,587.11	{f1: {id: recurso:2015, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9121587.11, modificado:4861108.92}}	Construcción De Mercado Público Y Del Transporte En La Ciudad De Tacotalpa, Tabasco, (2da Etapa)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	07711	N	0	0	0	46,302	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: -1.0}}	1	{geo: {l: {l: municipio:15, localidad:1, direccion:, lon: 92.826284, lat:17.591793}}	23/06/15		4,861,308.92	4,861,308.92	4,861,308.92	4,861,308.92	4,861,308.92	4,861,308.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado	avances	{jobs: {observación:Resisión de contrato, trimestre:2.0, usuario:joelperetz p, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
2020	2	TAB15150 20050977	Proyecto de Inversión	1,800,000.00	{f1: {id: recurso:2015, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:455689.48}}	Mantenimiento De Caminos En El E. Casas Y E. Francisco I. Madero 1ra. Sec. Mpio. De Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	07712	N	0	0	0	46,302	{meta: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada: -1.0}}	1	{geo: {l: {l: municipio:15, localidad:22, direccion:, lon: 92.826284, lat:17.591793}}	23/06/15		485,689.48	485,689.48	485,689.48	485,689.48	485,689.48	485,689.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Kilómetro, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado	avances	{jobs: {observación: solicitud de la usuario:luluchavezra, fecha:2020-07-15}, obs1: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luluchavezra, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luluchavezra, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luluchavezra, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luluchavezra, fecha:2020-07-15}}	Sin observaciones
2020	2	TAB15150 20051008	Proyecto de Inversión	2,162,484.77	{f1: {id: recurso:2015, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162484.77, modificado:595151.72}}	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico Ubicado En Anillo Periférico, En La Cd. De Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	07726	N	0	0	0	56,740	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: -1.0}}	1	{geo: {l: {l: municipio:1, localidad:683, direccion:, lon: 91.533846, lat:17.803395}}	22/06/15		595,151.72	595,151.72	595,151.72	595,151.72	595,151.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado	avances	{jobs: {observación:Resisión de contrato, trimestre:2.0, usuario:joelperetz p, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones	
2020	2	TAB15150 40082288	Proyecto de Inversión	1,850,000.00	{f1: {id: recurso:2015, ramo:31, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1548258.71}}	Pavimentación Asfáltica De Carretera Tramo: Ra. Chiplinar 1ra. Sec. - Ra. Chiplinar 4ta. Sec., En La Ra. Chiplinar 1ra. Sec. Del Mpio. De Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	07733	N	0	0	0	0	{meta: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada: -1.0}}	1	{geo: {l: {l: municipio:9, localidad:74, direccion:, lon: 92.781111, lat:17.786666}}	01/02/16		1,548,258.71	1,548,258.71	1,548,258.71	1,548,258.71	1,548,258.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Kilómetro, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado	avances	{jobs: {observación:Resisión de contrato, trimestre:2.0, usuario:joelperetz p, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones	
2020	2	TAB16160 10062612	Proyecto de Inversión	2,330,165.90	{f1: {id: recurso:2016, ramo:31, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330165.9, modificado:1855334.15}}	Construcción De Puente De Concreto Tipo Cajón, En El Km. 2.400 Del Camino: R/A Reyes Hernández 2da. Sección, Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	07872	N	0	0	0	5,100	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: -1.0}}	1	{geo: {l: {l: municipio:5, localidad:58, direccion:, lon: 93.255832, lat:18.236844}}	01/02/16		1,855,334.15	1,855,334.15	1,855,334.15	1,855,334.15	1,855,334.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	2	TAB19040 1577451	Proyecto de Inversión	7,895,670.57	{f1: {id: recurso:2019, ramo:15, modalidad: prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7895670.57, modificado:6758402.32}}	OTE71.-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (LA MANGA R), de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE71	S	1,581	3,500	0	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: -1.0}}	1	{geo: {l: {l: municipio:4, localidad:1, direccion:LA MANGA 2DA. SECCION, lon: 92.919416, lat:17.987838}}	02/01/20	30/04/20	6,753,402.32	6,753,402.32	5,700,582.68	5,700,582.68	5,700,582.68	{f1: {id: recurso:2019, ramo:15, modalidad: prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7895670.57, modificado:6758402.32}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.96}}	{f1: {id: recurso:2019, ramo:15, modalidad: prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7895670.57, modificado:6758402.32}}	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	2	TAB19040 1577461	Proyecto de Inversión	21,871,056.38	{f1: {id: recurso:2019, ramo:15, modalidad: prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218705638.7, modificado:1998419109.7}}	OTE72.-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (LA MANGA R), ubicado en el Mpio. de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE72	S	8,295	5,591	0	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: -1.0}}	1	{geo: {l: {l: municipio:4, localidad:1, direccion:CENTRO DELIGACIONAL CUATRO., lon: 92.919416, lat:17.987838}}	01/01/20	29/04/20	19,984,191.09	19,984,191.09	10,766,287.12	10,766,287.12	10,766,287.12	{f1: {id: recurso:2019, ramo:15, modalidad: prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218705638.7, modificado:1998419109.7}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.8}}	{f1: {id: recurso:2019, ramo:15, modalidad: prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218705638.7, modificado:1998419109.7}}	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENT O	NOMBRE	ID_ENTID AD_RESP ONSABLE	ID_MUNICIP IO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO				POBLACION BENEFICIA DA	MUEJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TFO_GEOGR EFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR			
										TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION CULTORA	NUMERO_P ROYECTO												DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO								
2020	2	TAB19040 1577462	Proyecto de Inversión	4,560,500.42	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4560500.42, modificado:4576762.27}}	OTE73-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo NORESTE, ubicado en la Avenida Constitución esquina Bastar Zozaya, de la monto:4560500.42, modificado:4576762.27}}	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE73	5	5,348	5,320	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0]}	1 {geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Constitución esquina Bastar Zozaya, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, lon:- 92.919416, lat:17.987838]}	02/01/20	30/04/20	4,076,702.27	4,076,702.27	2,996,541.51	2,996,541.51	2,996,541.51	{tito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO OTE73-164/19, contralista:DNAZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4076702.27, importe_modificado: 4076702.27]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.85]}	{to_NICIO: [to_NICIO: 1577462/proyec to, avance:0.85]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB19040 1577463	Proyecto de Inversión	10,368,544.52	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10368544.52, modificado:8046839.39}}	OTE74-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "LA POLVORA", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE74	5	68,934	66,000	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0]}	1 {geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CICOM, PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, lon:-92.919416, lat:17.987838]}	01/01/20	29/04/20	9,044,689.39	9,044,689.39	4,692,943.93	4,692,943.93	4,692,943.93	{tito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO OTE74-159/19, convocante:CONSTRU CTORA Y COMERCIALIZADORA DAJOC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9046839.39, importe_modificado: 8046839.39]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.63]}	{to_NICIO: [to_NICIO: 1577463/proyec to, avance:0.63]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB19040 1577464	Proyecto de Inversión	12,719,198.88	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12719198.88, modificado:9560324.16}}	OTE75-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "CONCENTRADOR TABASCO", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE75	5	9,450	9,000	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0]}	1 {geo1: [cve_municipio:4, localidad:186, direccion:LA MANGA II, lon:- 92.919416, lat:17.987838]}	02/01/20	30/04/20	9,560,924.16	9,560,924.16	7,092,611.60	7,092,611.60	7,092,611.60	{tito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO OTE75-160/19, contralista:CONSTRU CTORA PRISCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9560324.16, importe_modificado: 9560324.16]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.97]}	{to_NICIO: [to_NICIO: 1577464/proyec to, avance:0.97]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB19040 1577465	Proyecto de Inversión	5,695,524.46	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5695524.46, modificado:4534121.68}}	OTE76-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (CICOM), de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE76	5	130,000	120,000	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0]}	1 {geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, Municipal, lon:-92.919416, lat:17.987838]}	02/01/20	30/04/20	4,534,121.68	4,534,121.68	2,769,595.67	2,769,595.67	2,769,595.67	{tito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO OTE76-165/19, convocante:CONSTRU CTORA CERMI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4534121.68, importe_modificado: 4534121.68]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.83]}	{to_NICIO: [to_NICIO: 1577465/proyec to, avance:0.83]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB19040 1577470	Proyecto de Inversión	14,231,305.95	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14231305.95, modificado:11525659.27}}	OTE77-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (GAVOTAS NORTE), de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE77	5	9,460	9,000	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0]}	1 {geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Vicens Salvador 1306, Gaviotas Nte., 85068 Villahermosa, Tab, lon:- 92.919416, lat:17.987838]}	02/01/20	30/04/20	11,522,565.92	11,522,565.92	11,522,565.92	11,522,565.92	11,522,565.92	{tito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO OTE77-161/19, contralista:JORGE LUIS MORALES DAMAS, convocante:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:11522565.92, importe_modificado: 11522565.92]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]}	{to_NICIO: [to_NICIO: 1577470/proyec to, avance:1.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB19040 1577475	Proyecto de Inversión	5,756,418.64	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5756418.64, modificado:4234222.56}}	OTE79-Supervisión de 7 obras de Rehabilitación Electromecánica de los Cárcamos Noreste Manga II, Cicom Polvora SUBSIDIOS Y CONVENIOS, Maldón, Gaviotas Norte y Concentrador Tabasco, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE79	5	235,058	218,291	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0]}	1 {geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Estación de Bombeo Cicom, Perif. Carlos Pellicer Cámara, Municipal, 86090 Villahermosa, Tab, lon:- 92.919416, lat:17.987838]}	02/01/20	28/04/20	4,234,222.56	4,234,222.56	2,370,560.26	2,370,560.26	2,370,560.26	{tito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS OTE79-162/19, contralista:DESARRO LLO INGENIERIA EN OBRAS Y PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:GOBIERN O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4234222.56, importe_modificado: 4234222.56]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.62]}	{to_NICIO: [to_NICIO: 1577475/proyec to, avance:0.62]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB19040 1577477	Proyecto de Inversión	163,613,650.41	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163613650.41, modificado:129488339E #}}	OTE80-Suministro e instalación de equipos para la Rehabilitación Electromecánica de los Cárcamos Noreste, Manga II, Cicom, Polvora, Maldón, Gaviotas Norte y Concentrador Tabasco, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE80	5	3,581	3,500	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada :7.0]}	1 {geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Maldón, Carlos A. Madrazo B. 687 Centro Delegación Cuatro 86077 Villahermosa, Tab, lon:- 92.919416, lat:17.987838]}	30/12/19	26/04/20	129,488,833.90	129,488,833.90	38,846,650.17	38,846,650.17	38,846,650.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.7]}	{to_NICIO: [to_NICIO: 1577477/proyec to, avance:0.7]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION											
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS						TIPO_GECR_REFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
2020	1	TAB100401577486	Proyecto de Inversión	2,976,463.95	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974640.81, modificado:284075.52)	OTEA-Conservación pública en tramos adyacentes del camino E.C. (Villahermosa Escárcega) km 101 - Jonuta, tramo del km 41+000 al km 42+000, municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTEA4	5	14,899	14,832	0	(meta: (unidad_medida: Kilometro, meta:41.0, meta_modificada:41.0))	1	(geo: (lve_municipio:11, localidad:1, direccion:É.C. (Villahermosa - Escárcega) km 101 - Jonuta, tramo del km 41+000 al km 42+000, municipio de Jonuta, Tabasco, lon:-92.138729, lat:18.090706))	02/01/20	15/02/20	2,884,075.52	2,884,075.52	2,884,075.52	2,884,075.52	2,884,075.52	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTEA4-16879), metros_avance:41.0))	(meta: (unidad_medida: kilometro, avance:41.0))	(1577486/proyecto_PROCESO, 1577486/proyecto_INICIO, 1577486/proyecto_FIN, 1577486/proyecto_INICIO, 1577486/proyecto_FIN, 1577486/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB200101699826	Proyecto de Inversión	2,297,467.95	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297467.95, modificado:2297467.95))	14000085- Construcción de techumbres para exposición en el Stand Ganadero del Parque Tabasco "Dora María" Feria 2020.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000085	5	1,137,845	1,100,758	0	(meta: (unidad_medida: Metros, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo: (lve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Bicentenario 2000, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.3656486, lat:18.00844764))	16/03/20	15/05/20	2,297,467.95	2,226,139.27	0.00	0.00	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000085-9/20, cometicita:GRUPO INDUSTRIAL MERODIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2226139.27, importe_modificado:2226139.27))	(meta: (unidad_medida: Metros, avance:1.2))	(1699826/proyecto_INICIO, 1699826/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	2	TAB200101699836	Proyecto de Inversión	389,774.40	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389774.4, modificado:389774.4))	14000087- Reformación estructural de espacios en las oficinas de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social del DIF, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000087	5	328,740	311,619	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:97.0))	1	(geo: (lve_municipio:4, localidad:1, direccion:Velódromo Cd Deportiva 1002, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9426944, lat:17.97533359))	01/05/20	30/05/20	389,774.40	369,140.28	0.00	0.00	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000087-7/20, cometicita:PROYECTO S Y CONSTRUCCIONES VISARE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:369140.28, importe_modificado:369140.28))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:67.9))	(1699836/proyecto_INICIO, 1699836/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	2	TAB200101699812	Proyecto de Inversión	1,157,101.41	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157101.41, modificado:1157101.41))	14000088- Obras complementarias en la alberca semi olímpica de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000088	5	328,740	311,619	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0))	1	(geo: (lve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unamed Road, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94257641, lat:17.9753022))	01/05/20	30/05/20	1,157,101.41	1,125,818.12	0.00	0.00	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000088-1/20, cometicita:HJASCAR ADOLO OCHOA REZ CRAMEK, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1125818.12, importe_modificado:1125818.12))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:585.0))	(1699812/proyecto_INICIO, 1699812/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	2	TAB200101699834	Proyecto de Inversión	1,156,966.99	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156966.99, modificado:0.0))	14000089- Obras complementarias en la alberca olímpica de la Ciudad Deportiva, de la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000089	5	328,740	311,619	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0))	1	(geo: (lve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ciruito Deportivo 1010, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9426265, lat:17.9753022))	01/05/20	30/05/20	0.00	0.00	0.00	0.00	(ctotol: Sin contratos nuevos en el trimestre)	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1699834/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	(obs: (observación:Se cancela por proyecto duplicado, trimestre:2.0, usuario:jorgehe mandeh, fecha:2020-07-13))	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB200201710741	Proyecto de Inversión	1,156,966.99	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156966.99, modificado:1156966.99))	14000089- Obras complementarias en la alberca olímpica de la Ciudad Deportiva, de la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000089	5	328,740	311,619	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0))	1	(geo: (lve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unamed Road, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94255495, lat:17.9753076))	15/04/20	15/05/20	1,156,966.99	1,129,184.82	0.00	0.00	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000089-7/20, cometicita:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1129184.82, importe_modificado:1129184.82))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2250.0))	(1710741/proyecto_INICIO, 1710741/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	(obs: (observación:Este proyecto se le dio seguimiento en el 3er trimestre de 2020, mediante el folio: TAB200101699834, trimestre:2.0, usuario:jorgehe mandeh, fecha:2020-07-13))	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO				SINERGIAS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	AVANCE_FINANCERO				CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
										TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CENTRA								NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES								DEVENGADO	ERERIDO	PAGADO		
2020	2	TAB20020	Proyecto de Inversión	1,650,424.00	(F1: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650424.0, modificado:1650424.0])	14000095- Protección magistral en decive y pavimentación con concreto asfáltico del camino E.C. (Wihaherresa - Teapa km 33+000) - Mariano Pedrero tramo Km. 0+120 al Km. 0+160, municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000095	\$	282	259	0	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:16, localidad:25, direccion:Wihaherresa Teapa 10, Paysatongo, Tab, México, lon: -92.95441031, lat:17.7306801]]	02/05/20	30/04/20	1,650,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0]]	(1705084)/proyec	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28], obs2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28], obs3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28], obs4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28]]
2020	2	TAB20020	Proyecto de Inversión	12,383,666.00	(F1: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12383666.0, modificado:12383666.0])	14000096- Reconstrucción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, drenaje y agua potable de las calles 20 de Noviembre y Lorenzo Santa María en la Colonia Pueblo Nuevo, Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000096	\$	4,229	3,842	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4284.0, meta_modificada:4284.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:11, direccion:20 de Noviembre 30, Centro, 68470 Tacotalpa, Tab, México, lon: -92.8320702, lat:17.59690308]]	02/05/20	31/06/20	11,383,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(1705083)/proyec	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28], obs2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28], obs3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28], obs4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28]]
2020	2	TAB20020	Proyecto de Inversión	15,095,792.00	(F1: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15095792.0, modificado:15095792.0])	14000098- Pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y drenaje pluvial en la calle Miguel Hidalgo entre calle 2 y calle marina, del municipio de Ixmiquilpan, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000098	\$	14,689	14,812	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3470.0, meta_modificada:3470.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 101, Ixmiquilpan, Tab, México, lon: -92.3420054, lat:18.09190493]]	02/05/20	31/04/20	15,095,792.00	11,684,951.66	2,320,990.33	2,320,990.33	2,320,990.33	[meta1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CO-14000098-12/20, contratista:CONSTRU CTORA Y DESPACHADORA PENTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DOTOP), monto:1,160495166.07, importe_modificado:1,160495166.07]]	(1699959)/proyec	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-14], obs2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-14], obs3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-14], obs4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-14]]	
2020	2	TAB20010	Proyecto de Inversión	12,410,370.40	(F1: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12410370.4, modificado:0.0])	14000100- Construcción de pavimento con concreto asfáltico, E.C. Cd. Pemex - San Fernando del municipio de Mecapaná, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000100	\$	1,027	1,795	0	[meta1: [unidad_medida: Kilometros, meta:1.87, meta_modificada:0.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:91, direccion:Benito Juárez - Tepetitán, Aquiles Serdán, Tab, México, lon: -92.5038113, lat:17.81423443]]	02/05/20	31/08/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: kilometro, avance:0.0]]	(1699975)/proyec	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: [observación:Proyecto cancelado mediante el oficio no. S/CAO001/2020 de fecha 27 de mayo de 2020, trimestre:2.0, usuario:jorgehe mandeh, fecha:2020-07-10]]	Sin observaciones
2020	2	TAB20010	Proyecto de Inversión	2,221,421.40	(F1: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221421.4, modificado:0.0])	14000101- Construcción de Pavimento Asfáltico Calle el Puyón, Poblado Soyotico, del municipio de Jalpa de Méndez.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000101	\$	2,039	2,007	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3816.0, meta_modificada:3816.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:10, localidad:36, direccion:27 de Febrero, Jalpa de Méndez Centro, Soyotico, Tab, México, lon: -93.06643009, lat:18.20827836]]	01/05/20	30/06/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[meta1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CO-14000101-4/20, contratista:MARTIN GUADALUPE MARTINEZ JIMENEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DOTOP), monto:2154320.96, importe_modificado:2154320.96]]	(1699955)/proyec	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: [observación:Se cancela por proyecto duplicado, trimestre:2.0, usuario:jorgehe mandeh, fecha:2020-07-14], obs2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-14], obs3: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-14], obs4: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-14]]	[obs1: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-14], obs2: [observación a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-14]]	
2020	2	TAB20010	Proyecto de Inversión	2,221,421.40	(F1: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221421.4, modificado:2221421.4])	14000101- Construcción de pavimento asfáltico en la calle El Puyón, Poblado Soyotico, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000101	\$	2,039	2,007	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3816.0, meta_modificada:3816.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:10, localidad:36, direccion:27 de Febrero, Jalpa de Méndez Centro, Soyotico, Tab, México, lon: -93.06715965, lat:18.20807253]]	01/05/20	30/06/20	2,221,421.40	2,154,320.96	0.00	0.00	0.00	0.00	[meta1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CO-14000101-4/20, contratista:MARTIN GUADALUPE MARTINEZ JIMENEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DOTOP), monto:2154320.96, importe_modificado:2154320.96]]	(1711352)/proyec	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: [observación:El proyecto se le dio seguimiento en el 1er trimestre de 2020, mediante el folio: TAB2001016999 SS, trimestre:2.0, usuario:jorgehe mandeh, fecha:2020-07-14]]	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

OCIO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto modificado	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO				TIPO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO				FOTOS	ESTATUS	FUJIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION								
											TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTURA					NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES						BENEFICIARIOS	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIQUIDADO	PAGADO	CONTRATOS
2020	2	TAB20010169946	Proyecto de Inversión	5,499,307.66	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5499307.66, modificado:5499307.66}}	14000109- Reconstrucción de pavimento asfáltico tramo Don Guello La Manga, Ra. Benito Juárez	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000109	5	579	553	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.32, meta_modificada:2.32}}	1 {geo1: {municipio:10, localidad:4, direccion:Linamed Road, Tabasco, México, lon:-93.17406178, lat:18.1775196}}	01/04/20	31/05/20	5,499,307.66	5,407,615.84	0.00	0.00	0.00	{total: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:CO-14000109-4710, contratista:NAPOLEON S.A. DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5407615.84, importe_modificado:5407615.84}}	{meta1: {unidad_medida:to_INICIO}, avance:0.11}	{1699846/proyec: En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB20010169951	Proyecto de Inversión	8,068,044.92	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8068044.92, modificado:0.00}}	14000110- Construcción de camino con concreto asfáltico tramo el Junca, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000110	5	187	192	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.11, meta_modificada:3.11}}	1 {geo1: {municipio:10, localidad:47, direccion:Linamed Road, Tabasco, México, lon:-93.13007355, lat:18.10735025}}	01/05/20	30/06/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0}}	{1699951/proyec: Cancelado	Cancelación	Validada	{obs1: {observacion:Se cancela por proyecto duplicado, trimestre:2.0, usuario:jorgegomezmandah, fecha:2020-07-13}}	Sin observaciones
2020	2	TAB200201710656	Proyecto de Inversión	8,068,044.92	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8068044.92, modificado:8068044.92}}	14000110- Construcción de camino con concreto asfáltico tramo el Junca, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000110	5	187	192	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.11, meta_modificada:3.11}}	1 {geo1: {municipio:10, localidad:47, direccion:Linamed Road, Tabasco, México, lon:-93.09539795, lat:18.10800288}}	01/04/20	31/05/20	8,068,044.92	7,190,217.19	0.00	0.00	0.00	{total: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:CO-14000110-15/20, contratista:COMERCIALIZADORA DE ASFALTOS Y PETREOS, S. DE RL DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7390217.19, importe_modificado:7390217.19}}	{meta1: {unidad_medida:to_INICIO}, avance:0.16}	{1710856/proyec: En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB200301705088	Proyecto de Inversión	4,255,049.92	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4255049.92, modificado:4255049.92}}	14000133- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle José María Pino Suárez entre calle Miguel Hidalgo y calle Ignacio Allende del Poblado El Congo del municipio de Minicupán, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000133	5	824	852	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2898.0, meta_modificada:2898.0}}	1 {geo1: {municipio:11, localidad:36, direccion:Linamed Road, El Congo, Tab., México, lon:-92.49838549, lat:17.82308181}}	01/06/20	31/07/20	4,255,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:to_INICIO}, avance:0.0}}	{1705088/proyec: En Ejecución	Validado / Registrado	avances	{obs1: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28}, obs2: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28}, obs3: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28}, obs4: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28}}	Sin observaciones
2020	2	TAB200201710543	Proyecto de Inversión	6,485,574.87	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:59, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6485574.87, modificado:6485574.87}}	14000134- Construcción de pavimento con concreto hidráulico calle Benito Juárez en el Poblado Buena Vista (Apeax), del municipio de Minicupán, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000134	5	821	817	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3355.2, meta_modificada:3355.2}}	1 {geo1: {municipio:12, localidad:28, direccion:calle 3ro de Mayo s/n, Buenavista (Apeax), Tab., México, lon:-92.44297749, lat:17.65860551}}	01/06/20	31/08/20	6,485,574.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:to_INICIO}, avance:0.0}}	{1710543/proyec: En Ejecución	Validado / Registrado	avances	{obs1: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-13}, obs2: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-13}, obs3: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-13}, obs4: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-07-13}}	Sin observaciones
2020	2	TAB200201705087	Proyecto de Inversión	7,671,632.25	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7671632.25, modificado:7671632.25}}	14000135- Reconstrucción de pavimento con concreto asfáltico en el camino principal de la Ra. La Cruz de Nautla, municipio de Nautla, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000135	5	2,148	2,080	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1 {geo1: {municipio:13, localidad:9, direccion:Cauhtémoc, Tabasco, México, lon:-92.99785137, lat:18.1671972}}	01/06/20	31/07/20	7,671,632.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:to_INICIO}, avance:0.0}}	{1705087/proyec: En Ejecución	Validado / Registrado	avances	{obs1: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28}, obs2: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28}, obs3: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28}, obs4: {observacion:solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luischavezra, fecha:2020-06-28}}	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APORTADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTURA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERO				FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION		
																											DEVENGADO	ERRIDADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS						
2020	2	TAB200001703096	Proyecto de inversión	19,891,715.13	(FI: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.989171513E7, modificado:1.989171513E7})	14000137- Construcción de pavimento asfáltico en camino del Ejido Andrés Quintana Roo, municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco			0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000137	5	524	542	0	{meta: {unidad_medida: Kilómetros, meta:1, meta_modificada:1}}	1	{geo: {municipio:36, localidad:2, direccion:Linamed Road, Tabasco, México, lon: -93.03359985, lat:17.70551999}}	01/06/20	31/08/20	19,891,715.13	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Kilómetros, avance:0}}	{fotos: {carpeta_fotos: (1705096/proyeto_INICIO)}}	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB200001705085	Proyecto de inversión	21,329,633.75	(FI: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.132963375E7, modificado:2.132963375E7})	14000139- Construcción de terrazas, pavimento asfáltico y señalamientos en el camino de la Col. Santa María Periferico - Eje La Península, del Km. 0+400 al Km. 4+600, en el municipio de Andrés, Tabasco.	27	Tabasco			0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000139	5	5,575	5,192	0	{meta: {unidad_medida: Kilómetro, meta:4.06, meta_modificada:4.06}}	1	{geo: {municipio:2, localidad:150, direccion:Periferico 20, INFONAVIT Deportivo, 86553 Heróles Cárdenas, Tab, México, lon: -93.3836174, lat:17.97596732}}	01/06/20	31/08/20	21,329,633.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0}}	{fotos: {carpeta_fotos: (1705085/proyeto_INICIO)}}	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	{obs: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luzmichaveza, fecha:2020-06-28}, obs2: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luzmichaveza, fecha:2020-06-28}, obs3: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luzmichaveza, fecha:2020-06-28}, obs4: {observacion: solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:luzmichaveza, fecha:2020-06-28}}
2020	2	TAB200001705118	Proyecto de inversión	9,194,922.30	(FI: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9194922.3, modificado:9194922.3})	14000140- Construcción de pavimento hidráulico, drenaje sanitario, red de agua potable, alumbrado público, guarniciones y banquetas en la Avenida Carlos Ramos del municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco			0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000140	5	13,792	12,756	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3021.0, meta_modificada:3021.0}}	1	{geo: {municipio:36, localidad:1, direccion:Av Gregorio Méndez 159, Camino, 86400 Teapa, Tab, México, lon: -92.9524084, lat:17.55051858}}	01/06/20	30/08/20	9,194,922.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0}}	{fotos: {carpeta_fotos: (1705118/proyeto_INICIO)}}	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB200001705221	Proyecto de inversión	2,802,752.80	(FI: {ciclo_recurso:2020, ramo:21, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802752.8, modificado:2802752.8})	14000141- Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo LA POLONKA, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Complemento)	27	Tabasco			0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000141	5	68,994	66,000	0	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo: {municipio:4, localidad:1, direccion:Parif. Carlos Pellicer Cámara 402, Municipio), 86790 Villahermosa, Tab, México, lon: -92.9230093, lat:17.98327424}}	01/06/20	30/06/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0}}	{fotos: {carpeta_fotos: (1705221/proyeto_INICIO)}}	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB200001705301	Proyecto de inversión	3,311,518.80	(FI: {ciclo_recurso:2020, ramo:21, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3311518.8, modificado:3311518.8})	14000142- Proyecto Ejecutivo para la Construcción de 8 Retornos Tipo Bala en el tramo la Isla-Comalcalco, Municipios de Comalcalco, Jalpa de Méndez y Comalcalco, Estado de Tabasco.	27	Tabasco			0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000142	5	209,760	198,814	0	{meta: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {municipio:5, localidad:1, direccion:Reforma - Dos Bocas, Solidaridad, 86923 Comalcalco, Tab, México, lon: -93.2132392, lat:18.28506999}}	01/06/20	30/10/20	3,311,518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:0}}	{fotos: {carpeta_fotos: (1705301/proyeto_INICIO)}}	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB200001705101	Proyecto de inversión	2,414,211.56	(FI: {ciclo_recurso:2020, ramo:21, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414211.56, modificado:2414211.56})	14000143- Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Dos P.S.V. en la Carretera Comalcalco-Chichicapa, Municipio de Comalcalco, Estado de Tabasco.	27	Tabasco			0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000143	5	97,718	95,084	0	{meta: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {municipio:5, localidad:20, direccion:86960, Villahermosa - Comalcalco 339, Las Rosas, Comalcalco, Tab, México, lon: -93.200561, lat:18.24730683}}	01/06/20	30/10/20	2,414,211.56	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:0}}	{fotos: {carpeta_fotos: (1705101/proyeto_INICIO)}}	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APORTACIONES_FEDERALES	FUNDAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_REFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO		PASADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
																											DEVENGADO	LIBERADO									
2020	2	TAB20020	Proyecto de inversión	2,062,515.01	[F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062515.01, modificado:2062515.01)]	14000144-Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Distribuidor Vial Jalpa de Méndez, Municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000144	5	41,394	41,362	0	(meta: [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geo: (ove_municipio:6, localidad:1, direccion:Reforma - Dos Bocas, Tabasco, México, lon: -93.16484937, lat:18.09441934)]	01/06/20	30/10/20	2,062,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:0.0])	(1705105/proyeto: to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB20020	Proyecto de inversión	2,155,713.75	[F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155713.75, modificado:2155713.75)]	14000145-Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Distribuidor Vial Cunduacán, Municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000145	5	64,048	62,368	0	(meta: [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geo: (ove_municipio:6, localidad:1, direccion:Reforma - Dos Bocas, San Antonio, Cunduacán, Tabasco, México, lon: -93.16192746, lat:18.0623001)]	01/06/20	30/10/20	2,155,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:0.0])	(1705117/proyeto: to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB20020	Proyecto de inversión	1,950,000.00	[F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.00, modificado:1950000.00)]	14000146-Proyecto ejecutivo para la construcción de paso superior vehicular tipo herradura para retorno sobre la avenida de Villahermosa, Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000146	5	328,740	311,619	0	(meta: [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geo: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Universidad 240, Casa Blanca 3ra Secc, 86000 Villahermosa, Tabasco, México, lon: -92.52480946, lat:18.00567213)]	01/06/20	28/09/20	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:0.0])	(1705119/proyeto: to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB20020	Proyecto de inversión	294,054,109.00	[F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294054109.00, modificado:294054109.00)]	14000150-Construcción de paso vehicular sobre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y Avenida Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Primera etapa II	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000150	5	385,267	370,154	0	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:758.0, meta_modificada:758.0])	1	[geo: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Universidad, Adolfo Lopez Mateos, 86040 Villahermosa, Tabasco, México, lon: -92.52795105, lat:18.00106013)]	15/06/20	15/09/21	131,795,550.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0])	(1705122/proyeto: to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB20020	Proyecto de inversión	17,410,270.40	[F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17410270.40, modificado:17410270.40)]	14000151-Reconstrucción de pavimento con concreto asfáltico camino Villa Benito Juárez (San Carlos) - Poblado Aquiles Serdán (San Fernando), del municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000151	5	9,833	9,211	0	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:3.67, meta_modificada:3.67])	1	[geo: (ove_municipio:12, localidad:258, direccion:Benito Juárez - Tepetitlan, Manuel Vargás Ramírez, Aquiles Serdán, Tabasco, México, lon: -92.49582164, lat:17.80788095)]	21/06/20	19/10/20	17,410,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0])	(1707917/proyeto: to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB20020	Proyecto de inversión	4,001,602.05	[F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001602.05, modificado:4001602.05)]	14000165-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles Porfirio Díaz y Libertad entre las calles Nicolás Bravo y Belisario Domínguez, colonia El Carmen de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000165	5	6,799	6,231	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0])	1	[geo: (ove_municipio:1, localidad:146, direccion:Porfirio Diaz 727, Las Flores, 86950 Balancán, Tabasco, México, lon: -91.51860092, lat:17.80835083)]	15/07/20	15/09/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1712791/proyeto: to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB20020	Proyecto de inversión	10,678,957.87	[F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10678957.87, modificado:10678957.87)]	14000166-Construcción de taraxales, pavimento asfáltico, señalamientos y obras de drenaje, camino Ra. Oriente 3ra. Sección, municipio de Comalcalá, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000166	5	690	708	0	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:2.54, meta_modificada:2.54])	1	[geo: (ove_municipio:5, localidad:49, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon: -91.20927382, lat:18.21767278)]	01/08/20	31/10/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0])	(1712746/proyeto: to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTORA	EJE_CULTURAL	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo_Geografica	Georeferencias	Fecha_Inicio	Fecha_Termino	Avance Financiero				FOTOS		Estatus	Flujo	Observaciones Capturista	Observaciones Revisión		
																										Recaudado	Comprometido	Devengado	Devendido	Pagado	Contratos					Avances Físicos	Carpeta Fotos
2020	2	TAB20020	Proyecto de Inversión	13,251,572.49	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3261572496, modificado:1.3261572496, 7))	14000167.- Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamientos y obras de drenaje, camino Ejido el Bronce- poblado SUBSIDIOS Y CONVENIOS), Carriaxa), del Km. 0+000 al Km. 3+030, municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	EJE_CULTURAL	14000167	5	1,277	1,302	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilómetros, meta:3.03, meta_modificada:3.03))	1	(geo:1: (geo_municipio:2, localidad:18, direccion:Calle 8 547, Venustiano Carranza Pab C-23, Tab., México, lon:-93.7120562, lat:18.1166423))	01/08/20	31/10/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0))	(1712757/proyec to_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB20020	Proyecto de Inversión	11,556,798.83	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1556798831, modificado:1.1556798831, 7))	14000168.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarderías y banquetas en las calles Guadalupe Victoria y Miguel Hidalgo del poblado Chacama, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	EJE_CULTURAL	14000168	5	255	250	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7703.0, meta_modificada:7703.0))	1	(geo:1: (geo_municipio:7, localidad:96, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-91.61464155, lat:17.65244497))	01/08/20	31/10/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1712762/proyec to_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB20020	Proyecto de Inversión	3,247,544.20	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2475442, modificado:3.2475442, 2))	14000169.- Reconstrucción de pavimento asfáltico en camino principal Ra. La Ceiba del km 0+000 al km 1+220, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	EJE_CULTURAL	14000169	5	228	257	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilómetros, meta:1.22, meta_modificada:1.22))	1	(geo:1: (geo_municipio:10, localidad:8, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-91.0802092, lat:18.2379136))	15/07/20	15/09/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0))	(1712768/proyec to_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB20020	Proyecto de Inversión	9,990,101.28	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990101.28, modificado:9990101.28))	14000170.- Reconstrucción de terracería, pavimento asfáltico, obras de drenaje y señalamiento en camino del Ejido Pejelagatero Ira, sección (Los Piras), del municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	EJE_CULTURAL	14000170	5	558	540	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilómetros, meta:2.2, meta_modificada:2.2))	1	(geo:1: (geo_municipio:8, localidad:74, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-93.78519773, lat:18.04019706))	01/08/20	29/09/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0))	(1712787/proyec to_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB20020	Proyecto de Inversión	21,767,537.30	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21767537.3, modificado:21767537.3))	14000171.- Construcción de pavimento hidráulico, guarderías, banquetas, red de drenaje, agua potable y alumbrado en el Boulevard Francisco Trujillo Guerra, entre calles Carlos A. Madrazo Becerra y Joaquín Pedrero Córdova, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	EJE_CULTURAL	14000171	5	13,792	12,756	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11190.0, meta_modificada:11190.0))	1	(geo:1: (geo_municipio:16, localidad:1, direccion:86800, Blvd Francisco Trujillo 0356, La Sierra Secc Bites, 86801 Teapa, Tab., México, lon:-92.9467552, lat:17.56156091))	01/08/20	28/11/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1712796/proyec to_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB20020	Proyecto de Inversión	994,500.00	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994500.0, modificado:994500.0))	14000172.- Construcción de pavimento hidráulico, banquetas, guarderías y ampliación de red de drenaje sanitario y agua potable en la cerrada Genaro Villamil, La Lima, Villa Parrilla, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	EJE_CULTURAL	14000172	5	2,922	2,716	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0))	1	(geo:1: (geo_municipio:4, localidad:206, direccion:Cda. Genaro Villamil, Parrilla, Tab., México, lon:-92.89274879, lat:17.91128544))	15/07/20	28/08/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1712803/proyec to_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB20020	Proyecto de Inversión	157,184,710.00	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.571847318, modificado:1.571847318, 1))	14000173.- Construcción de paso superior vehicular sobre las avenidas José Pagés Siego- Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Segunda etapa.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	EJE_CULTURAL	14000173	5	385,247	370,158	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0))	1	(geo:1: (geo_municipio:4, localidad:1, direccion:México 180, Centro Delegación Seis, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92710543, lat:18.00104993))	15/08/20	15/04/21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0))	(1712811/proyec to_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. LUIS ROMEO GURRÍA GURRÍA
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

MAPP. BEATRIZ ANDREA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP