


ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO PROAGUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	OCT	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subacción	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada									Metas por indicador				
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mbal.	CLC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada					
1/2021U271	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIRÁULICA A CARGO DE LA CEAS	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	30/10/2021	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Autorizado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	1	1
2/2021U272	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL POBLADO TAPIJULAPA, DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	TACOTALPA	POBLADO TAPIJULAPA	IT	2021	30/10/2021	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	Autorizado	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
													Licitado	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3/2021U2717	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA CAPTACION EN VILLA TEPETTAN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (TRA. ETAPA)	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	30/10/2021	42,145,384.00	42,145,384.00	0.00	0.00	Autorizado	42,145,384.00	42,145,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA / EQUIPO	1	0
													Licitado	42,145,384.00	42,145,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4/2021U2718	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICION DE 17,300 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CAPTACION DE TEPETTAN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	30/10/2021	96,274,566.00	96,274,566.00	0.00	0.00	Autorizado	96,274,566.00	96,274,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1	0
													Licitado	96,274,566.00	96,274,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5/2021U2719	CEAS	AGUA POTABLE	INSTALACION DE 17,300 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CAPTACION DE TEPETTAN, A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	30/10/2021	38,321,000.00	38,321,000.00	0.00	0.00	Autorizado	38,321,000.00	38,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1	0
													Licitado	38,321,000.00	38,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO PROAGUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	OCT	2021	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada								Metas por indicador										
				Clave de INECI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada									
6/2021U2720	CEAS	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120001	MACUSPANA A	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/10/2021	7,879,048.00	3,545,572.00	0.00	0.00	Autorizado	7,879,048.00	3,545,572.00	4,333,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA / EQUIPO	1	0			
7/2021U2721	CEAS	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120001	MACUSPANA A	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/10/2021	44,038,667.00	20,383,978.00	0.00	0.00	Autorizado	44,038,667.00	20,383,978.00	23,654,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0		
TOTAL										229,658,665.00	201,270,500.00	0.00	0.00	Autorizado	229,658,665.00	201,270,500.00	28,388,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Situación de la Obra		Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.L.C	Otro
Autorizado	Licitado	229,658,665.00	203,731,420.75	201,270,500.00	28,388,165.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	Físico	203,731,420.75	4,068,506.71	176,715,378.15	27,016,042.60	0.00	0.00	0.00
Financiero		641,079.53		273,753.58	367,325.95	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARMANDO ZAPATA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. FELIPE RINEO PÉREZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
LOCALIDADES URBANAS

REPORTE DE AVANCE 2021
(PESOS)

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO PROAGUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	OCT	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada								Metas por Indicador									
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada								
11/2021U278	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACION DEL CÁRCAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE FRACCIONAMIENTO POMOCA, DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	NACAJUCA	POMOCA	IT	2021	30/10/2021	6,106,642.00	3,053,321.00	0.00	0.00	Autorizado	6,106,642.00	3,053,321.00	3,053,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipo	1	0			
12/2021U2726	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "CUANAAY" (75 LPS), DE LA CIUDAD DE PARAISO, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. (2DA. ETAPA).	PARAISO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/10/2021	9,033,530.00	4,516,765.00	0.00	0.00	Autorizado	15,140,172.00	7,570,086.00	7,570,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipo	1	0
TOTAL									15,140,172.00	7,570,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

CONTRALORÍA SOCIAL		SUPERVISIÓN TÉCNICA		TOTAL PROAGUA 2020	
Autorizado	1,102,130.00	551,065.00	551,065.00	258,708.369.00	215,583.188.00
Licitado	1,102,130.00	551,065.00	551,065.00	258,708.369.00	215,583.188.00
Contratado	1,102,130.00	551,065.00	551,065.00	229,459,092.18	189,381,513.98
Financiero	189,512.97	95,581.49	93,931.48	15,053,899.44	7,307,571.23
Autorizado	2,782,380.00	1,391,190.00	1,391,190.00	2,782,380.00	2,782,380.00
Licitado	2,782,380.00	1,391,190.00	1,391,190.00	2,782,380.00	2,782,380.00
Contratado	2,750,175.21	1,375,087.60	1,375,087.61	2,750,175.21	2,750,175.21
Financiero	151,484.46	75,604.73	75,879.73	151,484.46	75,879.73
Autorizado	258,708,369.00	215,583,188.00	43,125,181.00	258,708,369.00	215,583,188.00
Licitado	258,708,369.00	215,583,188.00	43,125,181.00	258,708,369.00	215,583,188.00
Contratado	229,459,092.18	189,381,513.98	40,077,578.20	229,459,092.18	189,381,513.98
Financiero	15,053,899.44	7,307,571.23	7,746,328.20	15,053,899.44	7,307,571.23
Autorizado	7,746,930.71	3,768,286.93	3,978,643.78	7,746,930.71	3,768,286.93

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. FELIPE RINEO PÉREZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO